

# **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

**IS HUSITSKÁ - VÍTĚZNÁ , SOKOLOV  
III. Etapa ul. ROHÁČOVA**

**SO 301 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE  
SO 303 - VODOVOD  
SO 304 - PŘÍPOJKY KANALIZACE , VODOVOD**

- před zahájením stavebních prací bude znovu prověřena existence podzemních sítí
- po vytýčení podzemních sítí budou u všech koncových bodů překontrolován stav zaslepených sítí a šoupat . O prohlídce uzávěrů a šoupat bude sepsán zápis , ve kterém bude popsán jejich stav – případná výměna .
- po vytýčení nových tras vodovodu, kanalizace a přípojek bude překontrolována jejich poloha vzhledem k dokumentaci a stávajícímu terénu .
- po realizaci výkopů pro vodovod, kanalizaci bude realizováno lože pro kanalizaci a vodovod . Pro vyrovnání lože bude na kontrolním dnu překontrolována tloušťka lože .
- po položení vodovodu a kanalizace a tlakových zkouškách bude zaměřena poloha vodovodu a kanalizace včetně vysazených odboček , šoupat a hydrantů . Zaměření provede autorizovaná geodetická kancelář. Výsledek měření ( JTSK a Bpv ) bude předán po dokončení objednateli . Revize a zkoušky vodovodu jsou popsány v dokumentaci k SO 303 . Revize a zkoušky kanalizace jsou popsány v dokumentaci k SO 301 .
- Předp položením ložné a obrusné vrstvy krytu bude překontrolováno směrové a výškové vyrovnání poklopů a vpustí . Vzhledem k niveletě komunikace .