

**ARCUS PROJEKT s.r.o.**

Ing. Petr Zítek

Svobody 1

350 02 Cheb

**Vaše značka:****Naše značka:**  
Teplofikace/2017**Vyřizuje/tel.:**  
Klein/359808621**Sokolov dne:**  
31.10.2017

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU CHRÁNĚNÉ DÍLNY  
Gagarinova 2048, st. p. č. 2436/143, Sokolov“**

Zasíláme Vám vyjádření k výše uvedené projektové dokumentaci jako dodavatel tepla pro objekt Gagarinova 2048, který je napojen na rozvodnou soustavu centrálního zásobování teplem výměníkové stanice č. 26 ul. Poláčkova 1843:

- V projektové dokumentaci nejsou uvedeny údaje z místa předání dodávky tepla. Pokud se jedná o tepelnou soustavu tlakově závislou, není potřeba řešit doplňování a vyrovnání otopné soustavy jako je uvedeno v bodě 1.4.4.a.7. Naše soustava CZT je k tomuto účelu dostatečně vybavena. Jedná se o otopnou soustavu 90/70 °C s ekvitermní regulací, s tlakem do 600 kPa.
- V projektové dokumentaci je uveden jako zdroj plynový kotel (v bodech 1.4.4.a.6 – a.9, 1.4.4.e.4), nikde však není uveden jeho účel a ani parametry.
- V bodě 1.4.4.e.6 je uvedeno, že „s ohledem na cirkulaci ze systému CZT nelze osadit měřidlo“. Toto měřidlo instalováno je, jedná se o patní měřič Cooptherm a je potřeba posouzení jeho technických parametrů pro plánovanou změnu v odběru teplé vody.
- Ve výkresové části ústředního vytápění je zakreslen zkrat mezi přívodní a zpětnou částí vnitřního rozvodu ÚT. S přepouštěcím způsobem řešením regulace tlakové difference nesouhlasíme, pro tlakové vyvážení použijte škrtící způsob regulace tlakové difference.

S pozdravem

Petr Klein  
vedoucí Teplofikace**Sokolovská bytová s.r.o.**

Komenského 77, 356 40 Sokolov

IČO: 25216741 DIČ: CZ25216741

(20)