



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově“



Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Jednající: Petr Balák, manažer regionu Karlovarského
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2019:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.6.2019 smlouvu o dílo č. 1075/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) vč. víceprací provedených na základě tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku (díla) podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo o 20.947,26 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 377.933,57 Kč bez DPH
Cena za dílo vč. navýšení: 398.880,83 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
 - Změnový list víceprací, méněprací

V Sokolově dne

2.9.2019



Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

V Sokolově dne

2.9.2019



Petr Balák
COLAS CZ, a.s.
Zhotovitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1914130849_3343

Stavba: Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 8. 2019

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 947,26
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 947,26	Výše daně 4 398,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			25 346,18

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1914130849 3343

Stavba: Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Místo: Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 947,26	25 346,18
001	Méněpráce	-88 039,18	-106 527,41
002	Vícepráce	70 896,03	85 784,20
003	Vícepráce - Kontroní prohlídka stavby 16.8.2019	38 090,41	46 089,40

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

001 - Méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-88 039,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 039,18	21,00%	-18 488,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-106 527,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

001 - Méněpráce

Místo:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-88 039,18

HSV - Práce a dodávky HSV

-88 039,18

1 - Zemní práce

-2 235,84

5 - Komunikace pozemní

-67 863,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-16 234,22

997 - Přesun sutě

-1 705,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

001 - Měněpráce

Místo:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-88 039,18

D HSV Práce a dodávky HSV

-88 039,18

D 1 Zemní práce

16	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-17,000
11	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-17,000

D 5 Komunikace pozemní

6	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-42,000
7	K	564921511	Podklad z R-materiálu tl 60 mm	m2	-42,000
8	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-42,000
9	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	-41,000
3	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	-1,000
10	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-40,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-19,460
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-19,460
5	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-24,200
1	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	-24,200

D 997 Přesun sutě

12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-7,000
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-63,000
14	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,000
15	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-4,000
17	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	-3,000



KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

002 - Vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 896,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70 896,03	21,00%	14 888,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 784,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

002 - Vícepráce

Místo:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 896,03

HSV - Práce a dodávky HSV

70 896,03

1 - Zemní práce

22 272,93

5 - Komunikace pozemní

44 139,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 183,84

997 - Přesun sutě

3 299,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

002 - Vícepráce

Místo:

Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

70 896,03

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
12	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	36,500
15	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	7,300
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	7,300
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,300
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,300
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	7,300
20	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,140
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	45,600
D		5	Komunikace pozemní		
8	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	45,600
1	K	57713311R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) - vyspravení podél obrub	m2	5,000
9	K	596211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	58,160
3	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100x60mm přírodní	m2	58,160
10	K	596212221	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2	m2	9,100
2	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm barevná	m2	9,100
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
13	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	14,000
14	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	14,000
D		997	Přesun sutě		
4	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	13,690
5	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	123,210
6	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	13,690
7	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	13,690



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

003 - Vícepráce - Kontrolní prohlídka stavby 16.8.2019

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 090,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 090,41	21,00%	7 998,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 089,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

003 - Vícepráce - Kontroní prohlídka stavby 16.8.2019

Místo:

Datum:

22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 090,41

HSV - Práce a dodávky HSV

38 090,41

1 - Zemní práce

811,80

5 - Komunikace pozemní

15 165,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 113,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště K+R u ZŠ B. Němcové v Sokolově - ZL 1

Objekt:

003 - Vícepráce - Kontroní prohlídka stavby 16.8.2019

Místo:

Datum: 22. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 090,41
D		HSV	Práce a dodávky HSV				38 090,41
D		1	Zemní práce				
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,000		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	6,000		
D		5	Komunikace pozemní				
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	36,000		
6	K	596212223	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2	m2	45,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000		
2	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	2,300		
9	K	R	Demontáž původních konstrukcí	kpl	1,000		
4	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000		
1	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	2,300		

