

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

**Objednatel:** Město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Renatou Oulehlovou, starostkou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov  
**Číslo účtu:** 521391/0100  
*(dále jen „objednatel“ na straně jedné)*

**a**

**Zhotovitel:** BANOSTAV-SB, s.r.o.  
**Se sídlem:** Božičany 88, 362 25 Božičany  
**IČ:** 64356221  
**DIČ:** CZ64356221  
**Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6742  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., pobočka Karlovy Vary  
**Číslo účtu:** 5144670217/0100  
**Jednající:** Martin Bartůšek, jednatel společnosti  
*(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)*

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 03. 2022 na stavební práce s názvem

### **„Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou II.“**

#### **I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 03. 2022 smlouvu o dílo č. SML/63/2022/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion Sokolov – oprava střechy nad strojovnou II.“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II. odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány v čl. II. odst. 2., Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro podlimitní veřejnou zadávanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu rozpočtu č. 1, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VIII. odst. VIII.4 smlouvy o dílo z **1.073.800,- Kč** bez DPH o **55.616,- Kč** bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši **1.018.184,- Kč** bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

**III.**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je elektronicky podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 1 vyhotovení – elektronický originál.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 647/23RM/2022 ze dne 05. 09. 2022.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha č. 1:

Krycí list č. 1

V Sokolově dne 8. 9. 2022

V Sokolově dne 6. 9. 2022

Martin Bartáček

# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Sokolov  
Objekt: Vícepráce

Objednatel:  
Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.  
Místo: Sokolov

Zpracoval: Vladimír Mládenec  
Datum: 25. 8. 2022


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 79 108,00**

**763 Konstrukce suché výstavby 79 108,00**

1	763131532	SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	75,000	1 040,00	78 000,00
2	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	780,00	1 108,00

**Celkem 79 108,00**



# ROZPOČET

Stavba: Zimní stadion Sokolov

Objekt: Méněpráce

Objednatel:

Zhotovitel: BANOSTAV-SB, s.r.o.

Místo: Sokolov

Zpracoval: Vladimír Mládenec

Datum: 25. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV 134 724,00**

**763 Konstrukce suché výstavby 125 877,00**

40	763131511	D+M SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	114,137	950,00	108 430,00
41	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	39,137	40,00	1 565,00
42	28329012	<i>folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 140g/m2</i>	m2	39,137	50,00	1 957,00
43	7631317R	D+M SDK podhled napojení na obvodové konstrukce - opravení prostupu - zajištění proti parotěsnosti	m	117,785	80,00	9 423,00
44	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	39,137	70,00	2 740,00
45	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,420	1 241,00	1 762,00

**784 Dokončovací práce - malby a tapety 8 847,00**

61	784211003	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m vč.lešení a penetrace	m2	110,592	80,00	8 847,00
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

**Celkem 134 724,00**

