

Písemný soupis

k zadávacímu řízení - jednací řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) - ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Název JŘBU:

„Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042 - Změnový list č. 2 – dodatečné stavební práce

Zadavatel:

Název: Město Sokolov
Sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Bc. Jan Picka, starosta města

Dodavatel:

Název: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Sídlo: Chebská 53, 356 58 Sokolov
IČ: 25233866
DIČ: CZ25233866
Osoba oprávněná jednat za dodavatele: Ing. Miroslav Paparega, společník - jednatel

Odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací včetně ceny:

Předmětem změny je skutečná výměra realizovaných stavebních prací. Na základě tohoto se cena za provedené dílo mění odečtením a přičtením veškerých skutečných nákladů za provedené činnosti, práce a dodávky. Tyto skutečně provedené činnosti, práce a dodávky (nezrealizované - zrealizované) jsou vyspecifikované ve Změnovém listu č. 2, který je přílohou.

V důsledku této změny jsou ve stavebním objektu SO 001: Úprava křižovatky, v oddíle 009: Ostatní konstrukce a práce, předmětem přípočtu: práce v celkové ceně **14 128,80 Kč bez DPH.**

Vyspecifikované částky a položky, které jsou předmětem přípočtů:

pol. č.	kód položky	popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		009: Ostatní konstrukce a práce				14 128,80
51.	943Ff2064-006	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou, lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	56,0	205,00	11 480,00
53.	009 001	Obrubník betonový zahradní - 250x1000x50 mm přírodní šedý	kus	61,6	43,00	2 648,80

Současné jsou v důsledku této změny ve stavebním objektu SO 001: Úprava křižovatky, v oddílech 001: Zemní práce, 005: Komunikace, 009: Ostatní konstrukce a práce, 021: Silnoproud (objekt: C2. Veřejné osvětlení), a 767: Konstrukce zámečnické, předmětem odpočtu: práce v celkové ceně **-137 270,61 Kč bez DPH.**

Vyspecifikované částky a položky, které jsou předmětem odpočtů:

pol. č.	kód položky	popis položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Celková cena Kč bez DPH
		001: Zemní práce				-1 969,00
21.	912Hi0010-004	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene - průměr kůlů do 100 mm, délka kůlů přes 2 do 3 m	kus	- 8,0	212,00	-1 696,00
		005: Komunikace				-20 630,40
34.	941Cp1070-026	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	- 42,0	100,00	-4 200,00
35.	941Cp1070-002	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	- 42,0	29,40	-1 234,80
46.	943Ff2010-007	Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha přes 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	- 42,0	210,00	-8 820,00
47.	943Sf2668-01	Dlažba betonová - přírodní šedá, výška 60 mm	m2	- 46,2	138,00	-6 375,60
		009: Ostatní konstrukce a práce				-62 263,34
49.	942Ff2040-006	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou a lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	- 67,5	260,00	-17 550,00
52.	944Ef2002-002	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prostý tř. C 12/15	m3	- 1,00625	900,00	-905,63
54.	009 002	Obrubník betonový silniční 250x1000x150 mm - přírodní šedý	kus	- 74,25	79,50	-5 902,88
72. ZL1	941Bz0080-002	Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu sutí	t	- 257,8559	25,00	-6 446, 40
73. ZL1	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	- 257,8559	60,00	-15 471,35
74. ZL1	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	- 1 547,1347	1,00	-1 547,13
75. ZL1	111Ba0010-002	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění	t	- 257,85845	6,00	-1 547,15
78.	941Ce0010-004	Poplatek za skládku kameniva - s příměsí do 5 %	t	- 257,856	50,00	-12 892,80
		021: Silnoproud				-14 553,00
		objekt: C2.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ				
15.	000152211	kabel 1kV AYKY 4x25	m	- 36,0	47,25	-1 701,00
16.	000101105	kabel kabel CYKY 3x1,5	m	- 52,0	11,07	-576,00

17.	10.154.03	Trubka HDPE 06040 pr.40/33 šedá KOPOS KOLÍN	M	- 92,0	35,23	-3 241,00
20.	000295071	Trubka svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	- 38,0	30,60	-1 163,00
46.	210901062	kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	- 36,0	13,60	-490,00
47.	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	- 52,0	27,30	-1 420,00
48.	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	- 92,0	32,20	-2 962,00
55.	210990001	antikorozi ošetření spojů v zemi	ks	- 60,0	50,00	-3 000,00
		767: Konstrukce zámečnické				-38 127,87
80.	767 001	Demontáž a likvidace stávajícího zábradlí a svodidel	m	- 110,0	90,00	-9 900,00
81.	767 002	Dodávka a osazení nového zábradlí v 1,1 m vč.zarážky (dle vyhlášky 398/2009 sb. a TP 186)	m	- 23,1	1 200,00	-27 720,00
82.	213Az0110-002	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%	1,35		-507,87

Ocenění položek bylo provedeno způsobem odpovídajícím čl. IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové, ul. Sokolovská, ul. Slovenská“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/63.01042, č. smlouvy u objednatele: 26/14-ORM, č. smlouvy u zhotovitele: bss-12-00-2014, uzavřené dne 06.05.2014, ve znění jejího Dodatku č. 1, č. smlouvy u objednatele: 26/14_D1-ORM, č. smlouvy u zhotovitele: bss-12-00-2014, ze dne 05.09.2014, (dále jen „smlouva o dílo“), mezi objednatelem: Město Sokolov, a zhotovitelem: bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o., tzn. na základě písemného soupisu méněprací a víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplnil zhotovitel jednotkové ceny v té výši, které použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové rozpočty, které byly součástí nabídky).

Tyto položky, které byly předmětem méněprací a víceprací, byly projednány mezi zhotovitelem a objednatelem, který provedl kontrolu položek.

Příloha: Změnový list č. 2


V Sokolově 19.11.2014

Za zadavatele:

Za dodavatele:



.....
Bc. Jan Picka
starosta města



.....
Ing. Miroslav Paparega
společník - jednatel
bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ
SPOLEČNOST s.r.o.
226 56 Sokolov, Chrástá 53
IČO: 25 33066, DIČ: CZ2533066
22 620 321 47 200

Změnový list č. 2 - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská-ul. Slovenská					Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042	
Číslo a název objektu:						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz Změnový list č. 2 - část 2	13.10.2014	viz Změnový list č. 2 - část 2	viz Změnový list č. 2 - část 2	Úprava výkazu výměr dle skutečně provedených stavebních prací	Úprava výkazu výměr dle skutečně provedených stavebních prací	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 2 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská
ul. Slovenská

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Číslo a název objektu:

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
			001: Zemní práce								
21.	13.10.2014		912Hi0010-004 Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene - průměr kůlů do 100 mm, délka kůlů přes 2 do 3 m	kus	32,0	24,0	- 8,0	212,00	6 784,00	5 088,00	- 1 696,00
			005: Komunikace								
34.	13.10.2014		941Cp1070-026 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	926,5	884,5	- 42,0	100,00	92 650,00	88 450,00	- 4 200,00
35.	13.10.2014		941Cp1070-002 Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 30 mm	m2	976,0	934,0	- 42,0	29,40	28 694,40	27 459,60	- 1 234,80
46.	13.10.2014		943F2010-007 Kladení dlažby komunikací pro pěší, z betonových vibrolisovaných dlaždic - tl. dlaždic 60 mm, skup. A, plocha přes 300 m2, lože kam. těž. nebo drcené, tl. lože do 40 mm	m2	891,0	849,0	- 42,0	210,00	187 110,00	178 290,00	- 8 820,00
47.	13.10.2014		943Sf2668-01 Dlažba betonová - přírodní šedá, výška 60 mm	m2	980,1	933,9	- 46,2	138,00	135 253,80	128 878,20	- 6 375,60
			009: Ostatní konstrukce a práce								
49.	13.10.2014		942F2040-006 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou a lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	594,5	527,0	- 67,5	260,00	154 570,00	137 020,00	- 17 550,00
51.	13.10.2014		943F2064-006 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého - s boční opěrou, lože z betonu prostého tř. C 12/15	m	654,0	710,0	56,0	205,00	134 070,00	145 550,00	11 480,00
52.	13.10.2014		944Er2002-002 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek - beton prostý tř. C 12/15	m3	111,08125	110,075	- 1,00625	900,00	99 973,13	99 067,50	- 905,63
53.	13.10.2014		009 001 Obrubník betonový zahradní - 250x1000x50 mm přírodní šedý	kus	719,4	781,0	61,6	43,00	30 934,20	33 583,00	2 648,80
54.	13.10.2014		009 002 Obrubník betonový silniční 250x1000x150 mm - přírodní šedý	kus	653,95	579,7	- 74,25	79,50	51 989,03	46 086,15	- 5 902,88
72. ZL1	13.10.2014		941Bz0080-002 Nakládání na dopravní prostředky - pro vodorovnou dopravu suti	t	2 402,08545	2 144,22955	- 257,8559	25,00	60 052,14	53 605,74	- 6 446,40
73. ZL1	13.10.2014		180Bz0030-002 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	2 402,08545	2 144,22955	- 257,8559	60,00	144 125,13	128 653,77	- 15 471,35
74. ZL1	13.10.2014		180Bz0030-004 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	14 412,512	12 865,3773	- 1 547,1347	1,00	14 412,51	12 865,38	- 1 547,13
75. ZL1	13.10.2014		111Ba0010-002 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění	t	2 402,088	2 144,22955	- 257,85845	6,00	14 412,53	12 865,38	- 1 547,15
78.	13.10.2014		941Ce0010-004 Poplatek za skládku kameniva - s příměsí do 5 %	t	746,4	488,544	- 257,856	50,00	37 320,00	24 427,20	- 12 892,80
			021: Silnoproud								
			objekt: C2.VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ								
15.	13.10.2014		000152211 kabel 1kV AYYK 4x25	m	650,0	614,0	- 36,0	47,25	30 712,50	29 011,50	- 1 701,00
16.	13.10.2014		000101105 kabel CYKY 3x1,5	m	250,0	198,0	- 52,0	11,07	2 767,50	2 191,86	- 576,00
17.	13.10.2014		10.154.03 Trubka HDPE 06040 pr.40/33 šedá KOPOS KOLÍN	M	630,0	538,0	- 92,0	35,23	22 194,90	18 953,74	- 3 241,00

Změnový list č. 2 - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Stavební úpravy veřejného prostranství propojení ul. B. Němcové-ul. Sokolovská
ul. Slovenská

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/63.01042

Číslo a název objektu:

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
20.	13.10.2014		000295071 Trubka svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	60,0	22,0	- 38,0	30,60	1 836,00	673,20	- 1 163,00
46.	13.10.2014		210901062 kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16	m	650,0	614,0	- 36,0	13,60	8 840,00	8 350,40	- 490,00
47.	13.10.2014		210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,0	198,0	- 52,0	27,30	6 825,00	5 405,40	- 1 420,00
48.	13.10.2014		210010123 trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	630,0	538,0	- 92,0	32,20	20 286,00	17 323,60	- 2 962,00
55.	13.10.2014		210990001 antikorozní ošetření spojů v zemi	ks	60,0	-	- 60,0	50,00	3 000,00	-	- 3 000,00
			767: Konstrukce zámečnické								
80.	13.10.2014		767 001 Demontáž a likvidace stávajícího zábradlí a svodidel	m	260,0	150,0	- 110,0	90,00	23 400,00	13 500,00	- 9 900,00
81.	13.10.2014		767 002 Dodávka a osazení nového zábradlí v 1,1 m vč.zarážky (dle vyhlášky 398/2009 sb. a TP 186)	m	155,1	132,0	- 23,1	1 200,00	186 120,00	158 400,00	- 27 720,00
82.	13.10.2014		213Az0110-002 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce - výška do 6 m	%	1,35	1,35	-		2 828,52	2 320,65	- 507,87
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											- 123 141,81

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Jiří Větrovec		19.11.2014

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
Ing. Pavel Jaroš		19.11.2014
projektant/AD	podpis	datum
Ing. Martin Volný		19.11.2014
zadavatel/objednatel	podpis	datum
Hana Špišková Irena Kříbková		19.11.2014
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:

DES BĀNSKÁ STAVEBNÍ
SPOLČNOST S. R. O.
15, 58 Sokolov, Cieská 53
IČ: 25233866, DIČ: CZ25233866
A. S. 312 411 250

represent
REPRESENT - inženýrská a zmluvní kancelář s.r.o.
Chelčického 492 • 356 01 Sokolov
t: 252 50 050 • f: 252 50 050

PROJEKT STAV s.r.o.
stavební projekty
Želivského 2227
356 01 Sokolov
IČ: CZ49787942

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 20 Sokolov