



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“

Smluvní strany

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
IČ: 00259586
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
číslo účtu: 107-8833980257/0100
zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města

na straně jedné jako **objednatel** (dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CS, a. s.

se sídlem / místem podnikání: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary,
Sedlecká 72, 360 02 Karlovy Vary
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha
číslo účtu: 0141360165/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
zastoupena (v případě obchodní firmy): Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary,
zplnomocněným na základě plné moci ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016

na straně druhé jako **zhotovitel** (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením odst. 18.9. Smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“, registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217, č. smlouvy u objednatele: 50/14-ORM ze dne 10.11.2014 (dále jen „Smlouva o dílo“), na uzavření tohoto

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

„Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a vybudování parkovacích stání“

registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217

(dále též „dodatek č. 1“)

A.
Ze smlouvy o dílo se vypouští

- a) v záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

číslo účtu: 107-8833980257/0100

zastoupeno: Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města

B.
Do smlouvy o dílo se vkládá

- a) do záhlaví smlouvy o dílo označení objednatele ve znění:

Město Sokolov

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

DIČ: CZ00259586

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov

číslo účtu: 107-8833980257/0100

zastoupeno: Bc. Janem Pickou, starostou města

- b) do článku I. Předmět plnění nový odstavec 1.8. ve znění:

1.8. V souladu s ustanovením článku I. odst. 1.5. a 1.6. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované změnovými listy č. 001, 002 a 003, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1.

Přehled změnových listů:

ZL č.	Popis ZL	Vícepráce (JŘBU) v Kč	Méněpráce v Kč	Rozdíl v Kč
001	Sanace SO 111 – sanace zemní pláň vápnem	512 717,97	0,00	512 717,97
002	Kanalizace SO 111 - odvodnění účelové komunikace	75 832,61	0,00	75 832,61
003	a) Dopravní značení SO 111	33 434,60	0,00	33 434,60
	b) Dopravní značení SO 132	7 337,74	0,00	7 337,74
Celkem bez DPH		629 322,92	0,00	629 322,92

Celkem cena schválených prací JŘBU za dodatečné stavební práce je 629 322,92 Kč bez DPH.

C. Smlouva o dílo se upravuje

a) v článku IV. Cena díla odst. 4.1., a to:

Cena za provedené dílo se mění odečtením a přičtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných změnovými listy č. 001, 002, 003 a činí:

<i>Původní Cena za 1. etapu bez DPH</i>	<i>1 956 240,- Kč</i>
<i>Původní Cena za 2. etapu bez DPH</i>	<i>8 722 439,- Kč</i>
<i>Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>629 323,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 374 680,- Kč</i>
<hr/>	
<i>Nově sjednaná Cena včetně DPH</i>	<i>13 682 682,- Kč</i>

D. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- b) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- c) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu originálu.
- d) Uzavření Dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou města Sokolova usnesením č. 334/13/15R/2015 ze dne 23.06.2015.
- e) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- f) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 001
Příloha č. 2 – Změnový list č. 002
Příloha č. 3 – Změnový list č. 003

V Sokolově dne 30.06.2015

Za objednatele:

Bc. Jan Pícka
starosta města

Město Sokolov
Fokýcanova 1929
356 01 Sokolov



V Karlových Varech dne 30.06.2015

Za zhotovitele:

Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary,
zplnomocněný na základě plné moci
ze dne 22.12.2014, s účinností do 15.01.2016

Požadavek zhotovitele na změnu č. 1.

Realizace akce "Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání" Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217

Datum vydání ZL: 22.6.2015

Adresa objednatele:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání –
SO 111 - Parkoviště

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Pouze zhutněná zemní pláň.

Nové řešení:

Sanace zemní pláně vápnem 2% dle hmotnostního objemu zeminy v parkovišti a příjezdové komunikaci.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nestabilního podloží a nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek provedených na zemní pláni.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:


Ne

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín – Zhotovitel předloží písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení celého díla z 31.08.2015 do 21.09.2015.
Kvalita – V případě, že by navrhovaná sanace zemní pláně nebyla provedena, dílo by nemohlo být provedeno a předáno objednateli v kvalitě požadované normovými hodnotami, tedy ani v kvalitě požadované objednatelem v zadávací dokumentaci a v uzavřené smlouvě o dílo.
Cena – Změna má vliv na cenu díla – navýšení ceny díla. Vyčíslení změny je provedeno v příloženém změnovém listu.

Vyjádření zhotovitele: Martin Zábojník
S navrhovanou změnou díla souhlasím.

Datum a podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Ing. Jan Košan
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření autorského dozoru.

Datum a podpis:

Vyjádření TDI: Pavel Kapička
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření technického dozoru investora.

Datum a podpis:

Změnový list č. 01. - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217							
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
N	27.5.2015	355773	I: zemní práce 119001204 119001204								
N	27.5.2015	355773	Úprava zemin vápnem tl vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	0,00000	5 212,00000	5 212,00000	37,36	0,00	194 720,32	194 720,32
22	27.5.2015	355773	vápno pro stavební účely - dodávka, doprava 585301620 181951102	t	0,00000	82,08900	82,08900	2 528,00	0,00	207 520,99	207 520,99
N	27.5.2015	355773	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 1810001_R	m2	5 212,00000	10 424,00000	5 212,00000	9,45	49 253,40	98 506,80	49 253,40
N	27.5.2015	355773	Kropení vodou hutněného povrchu O 001_R	m2	0,00000	5 212,00000	5 212,00000	4,07	0,00	21 223,26	21 223,26
Zkoušky hutnění a geologické pro provedení zlepšení zeminy popílčkem				soubor	0,00000	1,00000	1,00000	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											512 717,98

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
EUROVIA CS, a. s. - Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary		22.6.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	STIOB s. r. o. - Pavel Kapička, Pavel Opluštil	22.6.2015
Projektant/AD	BPO spol. s r. o. - Ing. Jan Košan	22.6.2015
zadavatel/objednatel	Bc. Jan Pícka, starosta města Sokolov	24.6.2015
Pracovník ORKP:		
Schválil:	podpis:	datum:
	podpis:	datum:

Požadavek objednatele na změnu č. 2.

Realizace akce "Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání" Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217

Datum vydání ZL:

22.6.2015

Adresa objednatele:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání –
SO 311 – Dešťová kanalizace

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Příjezdová komunikace je odvodněna z části do uličních vpustí v SO 111 – Parkoviště a z části do odvodňovacího příkopu podél silnice č. III/2099 – ulice Karla Havlíčka Borovského. Návrh byl proveden dle ČSN

Nové řešení:

Na základě požadavku objednatele a vzhledem k doporučení projektanta, které je v souladu s Technickými podmínkami Ministerstva dopravy TP 83 Odvodnění komunikací (novela z roku 2014) bude odvodnění komunikace doplněno o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem před sjezdem na silnici č. III/2099 – ulice Karla Havlíčka Borovského.

Zdůvodnění změny:

Provedením navrhované změny dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na silnici č. III/2099 – ulici Karla Havlíčka Borovského při nadnárhovém dešti - přívalovém dešti překračujícím teoretické návrhové hodnoty při dimenzování odvodnění pozemních komunikací

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Součástí návrhu změny je úprava výkresu Dopravní část – výkres č. 2 Situace.


Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín - Zhotovitel předloží písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení celého díla z 31.08.2015 do 21.09.2015.
Kvalita – Provedením změny dojde ke zlepšení kvality provedeného díla nad rámec zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo.

Cena - Změna má vliv na cenu díla – navýšení ceny díla. Vyčíslení změny je provedeno v příloženém změnovém listu.

Vyjádření zhotovitele: Martin Zábojník
S navrhovanou změnou díla souhlasím.

Datum a podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Ing. Jan Košan
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření autorského dozoru.

Datum a podpis:

Vyjádření TDI: Pavel Kapička
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření technického dozoru investora.

Datum a podpis:

Změnový list č. 02. - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání			Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217			
Číslo a název objektu: SO 311 - Dešťová kanalizace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
7	1.6.2015	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	132101203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
19	1.6.2015	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
20	1.6.2015	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
21	1.6.2015	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
22	1.6.2015	171201201	Uložení sypaniny na skládky	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
23	1.6.2015	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
24	1.6.2015	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
25	1.6.2015	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
26	1.6.2015	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
38	1.6.2015	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžého	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
44	1.6.2015	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
50	1.6.2015	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
52	1.6.2015	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	

Změnový list č. 02. - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání		Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217				
Číslo a název objektu: SO 311 - Dešťová kanalizace						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
N	1.6.2015	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	8900010_R	betonová uliční vpust' typová z prefabrikovaných betonových dílců DN 500mm - dodávka, doprava	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	8900020_R	kalový koš pro silniční vpust' - dodávka, doprava	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
N	1.6.2015	8900030_R	litinová vtoková mříž s rámem 500x500mm, tř. D400 - dodávka, doprava	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	
73	1.6.2015	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	odvodnění kom. o dvě uliční vpusti nad dělicím ostrůvkem	dojde k podstatnému omezení vytékání srážkové vody na hlavní kom.i při nadnávrhovém dešti	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 02. - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217							
Číslo a název objektu: SO 311 - Dešťová kanalizace											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
			1: zemní práce								
7	1.6.2015	355774	132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	138,00000	159,95000	21,95000	10,30	1 421,40	1 647,49	226,09
N	1.6.2015	355774	132101203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3	m3	0,00000	14,70000	14,70000	120,43	0,00	1 770,32	1 770,32
N	1.6.2015	355774	132201203 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	0,00000	43,90000	43,90000	140,27	0,00	6 157,85	6 157,85
19	1.6.2015	355774	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	267,70000	289,10000	21,40000	54,45	14 576,27	15 741,50	1 165,23
20	1.6.2015	355774	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 747,80000	3 854,80000	107,00000	6,05	22 674,19	23 321,54	647,35
21	1.6.2015	355774	167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	300,21600	321,61600	21,40000	30,99	9 303,69	9 966,88	663,19
22	1.6.2015	355774	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3	267,70000	289,10000	21,40000	9,30	2 489,61	2 688,63	199,02
23	1.6.2015	355774	171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	401,55000	433,65000	32,10000	22,00	8 834,10	9 540,30	706,20
24	1.6.2015	355774	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	357,30000	394,50000	37,20000	40,14	14 342,02	15 835,23	1 493,21
25	1.6.2015	355774	175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	98,10000	115,00000	16,90000	144,72	14 197,03	16 642,80	2 445,77
26	1.6.2015	355774	583313450 kamenivo těžené drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	t	90,92400	122,25200	31,32800	154,00	14 002,30	18 826,81	4 824,51
			4: vodorovné konstrukce								
38	1.6.2015	355774	451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	31,20000	35,10000	3,90000	445,75	13 907,40	15 645,83	1 738,43
			87: potrubí z trub plastických a skleněných								
44	1.6.2015	355774	871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	104,50000	143,50000	39,00000	200,33	20 934,49	28 747,36	7 812,87
			89: trubní vedení - ostatní konstrukce								
50	1.6.2015	355774	892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	104,50000	143,50000	39,00000	18,33	1 915,49	2 630,36	714,87
52	1.6.2015	355774	892372111 Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	14,00000	18,00000	4,00000	4 125,04	57 750,56	74 250,72	16 500,16
N	1.6.2015	355774	895941111 Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	0,00000	2,00000	2,00000	1 350,35	0,00	2 700,70	2 700,70
N	1.6.2015	355774	899203111 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	0,00000	2,00000	2,00000	363,76	0,00	727,52	727,52
N	1.6.2015	355774	8900010_R betonová uliční vpust' typová z prefabrikovaných betonových dílců DN 500mm - dodávka, doprava	kus	0,00000	2,00000	2,00000	2 200,00	0,00	4 400,00	4 400,00
N	1.6.2015	355774	8900020_R kalový koš pro silniční vpust' - dodávka, doprava	kus	0,00000	2,00000	2,00000	495,00	0,00	990,00	990,00
N	1.6.2015	355774	8900030_R litinová vtoková mříž s rámem 500x500mm, tř. D400 - dodávka, doprava	kus	0,00000	2,00000	2,00000	2 420,00	0,00	4 840,00	4 840,00
			99: přesun hmot								
73	1.6.2015	355774	998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	107,60600	142,53600	34,93000	432,56	46 546,05	61 655,37	15 109,32
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											75 832,60

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
EUROVIA CS, a. s. - Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary		22.6.2015

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
STIOB s. r. o. - Pavel Kapička, Pavel Opluštil		22.6.2015
Projektant/AD		
BPO spol. s r. o. - Ing. Jan Košan		22.6.2015
zadavatel/objednatel		
Bc. Jan Pícka, starosta města Sokolov		24.6.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:

Požadavek objednatele na změnu č. 3.

Realizace akce "Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání" Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/77.01217

Datum vydání ZL: 22.6.2015

Adresa objednatele:

Město Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání –
SO 111 - Parkoviště
SO 132 – Napojení na silnici II/2009

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Navrhované řešení umožňovalo propojení ulice Mánesova a silnice č. III/2099 – ulice Karla Havlíčka Borovského, a to bez jakéhokoliv omezení. V obou směrech příjezdové komunikace na parkoviště SO 111 – Parkoviště byly navrženy „Směrové ostrůvky“.

Nové řešení:

Úprava dopravního režimu v rámci SO 111 – Parkoviště na jednosměrný provoz ve směru ze silnice č. III/2099 – ulice Karla Havlíčka Borovského – Mánesova ulice.

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nerealizace automatických vjezdových závor se komunikace spojující ulici Mánesovu s ulicí Karla Havlíčka Borovského (silnice č. III/2099) stala veřejně přístupnou komunikací bez jakéhokoliv omezení a tedy propojující komunikací mezi sídlištěm Michal (ulice Mánesova) a silnicí č. III – 2099 vedoucí k městu Loket a rychlostní silnicí č. R – 6 (Karlovy Vary – Cheb).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Součástí návrhu změny je úprava výkresu Dopravní část – výkres č. 2 Situace.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Termín – Zhotovitel předloží písemnou žádost o prodloužení termínu dokončení celého díla z 31.08.2015 do 21.09.2015.
Kvalita - Provedením změny dojde ke zlepšení kvality provedeného díla nad rámec zadávací dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo a zejména ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v dotčeném území.
Cena - Změna má vliv na cenu díla – navýšení ceny díla. Vyčíslení změny je provedeno v příloženém změnovém listu.

Vyjádření zhotovitele: Martin Zábajník
S navrhovanou změnou díla souhlasím.

Datum a podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Ing. Jan Košan
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření autorského dozoru.

Datum a podpis:

Vyjádření TDI: Pavel Kapička
S navrhovanou změnou díla souhlasím – viz vyjádření technického dozoru investora.

Datum a podpis:

Změnový list č. 03. - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217		
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště, SO 132 - Napojení na silnici II/2009 - Úprava dopravního značení						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
Číslo a název objektu: SO 132 - Napojení na silnici II/2009						
1	3.6.2015	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
3	3.6.2015	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
4	3.6.2015	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - dodávka, doprava	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
5	3.6.2015	404442580	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - dodávka, doprava	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
7	3.6.2015	404443180	značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm - dodávka, doprava	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
8	3.6.2015	404452300	sloupek Zn 70 - 350	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
15	3.6.2015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště - Dopravní značení						
69	3.6.2015	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
70	3.6.2015	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
N	3.6.2015	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm - dodávka, doprava	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	

Změnový list č. 03. - část 1



Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217		
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště, SO 132 - Napojení na silnici II/2009 - Úprava dopravního značení						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
N	3.6.2015	404442320	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - dodávka, doprava	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
N	3.6.2015	4044400_R	značka svislá reflexní skládající se ze značky č. C4a a značky č. Z4b - dodávka, doprava včetně nosné části	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
N	3.6.2015	404452300	sloupek Zn 70 - 350	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
N	3.6.2015	9145001_R	Betonové svodidlo (rozměry 44x50x200 cm) - vodící stěna výšky 50 cm s madlem a dopravním značením Z2 Zábrana (v oboustranném provedení nebo 2 ks) - osazení, kompletace, dodávka, doprava včetně drobných prvků (objímky apod)	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	
103	3.6.2015	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	Úprava dopravního značení.	Doporučení Policie ČR, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Územní odbor, Dopravní inspektorát Sokolov - komunikace.	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 03. - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Revitalizace Mánesovy ulice v Sokolově a výstavba parkovacích stání				Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01217							
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště, SO 132 - Napojení na silnici II/2009 - Úprava dopravního značení											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Číslo a název objektu: SO 132 - Napojení na silnici II/2009											
			91 - Doplňující kce a práce pozemních. kom., letišť a ploch								
1	3.6.2015	255775	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,00000	8,00000	5,00000	88,00	264,00	704,00	440,00
3	3.6.2015	255775	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,00000	4,00000	1,00000	1 815,00	5 445,00	7 260,00	1 815,00
4	3.6.2015	255775	404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - dodávka, doprava	kus	1,00000	3,00000	2,00000	935,00	935,00	2 805,00	1 870,00
5	3.6.2015	255775	404442580 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm - dodávka, doprava	kus	1,00000	3,00000	2,00000	990,00	990,00	2 970,00	1 980,00
7	3.6.2015	255775	404443180 značka svislá reflexní AL- 3M 500 X 300 mm - dodávka, doprava	kus	1,00000	2,00000	1,00000	715,00	715,00	1 430,00	715,00
8	3.6.2015	255775	404452300 sloupek Zn 70 - 350	kus	3,00000	4,00000	1,00000	517,00	1 551,00	2 068,00	517,00
			99 - Přesun hmot								
15	3.6.2015	255775	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	0,44000	0,57500	0,13500	5,50	2,42	3,16	0,74
Číslo a název objektu: SO 111 - Parkoviště											
			91 - Doplňující kce a práce pozemních. kom., letišť a ploch								
69	3.6.2015	255775	914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,00000	11,00000	3,00000	88,00	704,00	968,00	264,00
70	3.6.2015	255775	914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,00000	12,00000	7,00000	1 815,00	9 075,00	21 780,00	12 705,00
N	3.6.2015	255775	404441130 značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm - dodávka, doprava	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 072,00	0,00	1 072,00	1 072,00
N	3.6.2015	255775	404442320 značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm - dodávka, doprava	kus	0,00000	2,00000	2,00000	707,20	0,00	1 414,40	1 414,40
N	3.6.2015	255775	4044400_R Značka svislá reflexní sklonující se ze značky C, C4a a značky č. Z4b - dodávka, doprava včetně nosné části	soubor	0,00000	4,00000	4,00000	3 613,50	0,00	14 454,00	14 454,00
N	3.6.2015	255775	404452300 sloupek Zn 70 - 350	kus	0,00000	3,00000	3,00000	516,80	0,00	1 550,40	1 550,40
N	3.6.2015	255775	9145001_R Betonové svodidlo (rozměry 44x50x200 cm) - vodící stěna výšky 50 cm s madlem a dopravním značením Z2 Zábrana (v oboustranném provedení nebo 2 ks) - osazení, kompletace, dodávka, doprava včetně drobných prvků (objímky apod)	kus	0,00000	1,00000	1,00000	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00
			99 - Přesun hmot								
103	3.6.2015	255775	998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým	t	2 474,96800	2 476,20500	1,23700	5,50	13 612,32	13 619,13	6,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										40 772,35	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
EUROVIA CS, a. s. - Ing. Josef Král, ředitel závodu Karlovy Vary		22.6.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
STIOB s. r. o. - Pavel Kapička, Pavel Opluštil		22.6.2015
Projektant/AD		22.6.2015
zadavatel/objednatel		24.6.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum: