

Dodatek smlouvy č.1

ke smlouvě o dílo č. SML/194/2015/OSM
(dále jen „dodatek smlouvy“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Sokolov
sídlo: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
č. účtu: 521391/0100
tel. spojení: +420 359 808 152
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vložce 76014
sídlo: Muchova 240/6, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupený: Ing. Radkem Kozákem - komanditistou
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Bankovní spojení: KB a.s.
č. účtu: 35-6257230247/0100
tel. spojení: 377 242 127
e- mail: robstavstavby@robstavstavby.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. SML/194/2015/OSM na veřejnou zakázku s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE VÍTĚZNÁ“ (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to tak, jak je níže uvedeno.

II. Změna SOD

V rámci realizace stavební akce dojde k rozdělení stavebních prací na 3 etapy. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení díla tak, že v článku 6. „Termíny plnění“ se mění odst. 6.2.1., který nově zní:

6.2.1. Termín dokončení prací:

- 1. etapa – termín dokončení do 15. 12. 2015, poté bude stavba „zakonzervována“, tzn. povrch komunikace bude zašterkován kvůli zimní údržbě, kterou si bude provádět město,
- 2. a 3. etapa – termín zahájení od 1. 3. 2016, dle klimatických podmínek,
– termín dokončení do 30. 6. 2016.

První etapou (1.etapa) se rozumí úsek staničení 0,500km – 0,600 km.

Druhou a třetí etapou (2. a 3. etapa) se rozumí úsek 0,600km – 0,726km a 0,726km – 1,053km.


III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněných k jeho podpisu.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 541/20/15R/2015 ze dne 3. 11. 2015.

Za zhotovitele: 9. 11. 2015
V Plzni dne

ROBSTAV stavby k.s.
Machova 240/6, 160 00 Praha 6
IČO: 274 20 774
DIČ: CZ27430774 (4)
Ing. Radek Kozák
komanditista f. ROBSTAV stavby k.s.

Za objednatele: 9. 11. 2015
V Sokolově dne


.....
Bc. Jan Picka
starosta města Sokolov

Město Sokolov
poštovní přihrádka č. 13
356 20 Sokolov