

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11. 4. 2014 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/523/2014/OSM

Číslo smlouvy zhotovitele: S15-124-0085

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Sokolov**
se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586
Bankovní spojení: KB a.s. Sokolov
Č. účtu: 107-8833670267/0100
Telefonní spojení: +420 359 808 152

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod PS ZÁPAD**
se sídlem: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č.Budějovicích ze dne 26.listopadu,
v odd. C, vložce 8032
Zastoupený: Ing.Petr Šolc – vedoucí Odštěpného závodu
IČ: 480 35 599 **DIČ:** CZ 480 35 599
Bankovní spojení: GE MONEY BANK a.s.
Č. účtu: 169818406/0600
Telefonní spojení: 352624508
E-mail: zps-zapad@swietelsky.cz; j.kutac@swietelsky.cz

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy a na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

- 1.1 do článku 5. Rozsah předmětu smlouvy, odst. 5.1. Rozsah předmětu smlouvy se vkládá nový bod 5.1.4. ve znění:

5.1.4. V souladu s ustanovením článku 7., odst. 7.5. Smlouvy o dílo se předmět díla upravuje a rozšiřuje o činnosti, práce a dodávky specifikované Změnovým listem č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 a zároveň poníží o práce a dodávky specifikované Změnovým listem č. 1, 3 a 4 (Změnové listy č. 1-10 jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku).

- 1.2 změny obsažené ve změnových listech č. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se týkají prací nad rámcem původní zakázky a bylo na ně objednatelem provedeno jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb.

Smlouva o dílo se upravuje v článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 7.2. Cena díla, bod 7. 2.1. takto:

Cena za provedené dílo se mění přičtením a odečtením veškerých nákladů na provedení činností, prací a dodávek specifikovaných Změnovým listem č. 1 - 10 a činí:

<i>Původní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo</i>	<i>9 399 999,99 Kč</i>
<i>Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>- 59 945,21 Kč</i>
<i>Nově sjednaná Cena bez DPH dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1</i>	<i>9 340 054,78 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1 961 411,50 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1</i>	<i>11 301 466,28 Kč</i>

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Jiná ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a ve dvou výtiscích pro zhotovitele. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.4 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.5 Tento dodatek byl schválen radou města Sokolov usnesením č. 228/9/15R/2015 ze dne 28. 04. 2015.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 – 10

Příloha č. 2 – Kalkulace víceprací a méněprací

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Sokolově, dne 13.5.2015

V Plzni, dne 04.05.2015

Město Sokolov
poštovní příhrádka č. 13
356 20 Sokolov



Bc. Jan Pícka
starosta města Sokolov

 **SWIETELSKY** ①
odštěpný závod stavební s.r.o.
Pozemní stavby ZÁPAD
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79
IČ: 400 35 599, DIČ: CZ480 35 599



Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu





Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.severozapad.cz

000000000000

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	15. 1. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov					Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01216						
Číslo a název objektu: elektroinstalace 7.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010107 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	57,000	59,000	2,000	18,70	1 065,90	1 103,30	37,40
2	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721065 lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 20x20	m	57,000	59,000	2,000	13,20	752,40	778,80	26,40
3	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	9,000	7,000	-2,000	27,00	243,00	189,00	-54,00
4	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721250 lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x40	m	9,000	7,000	-2,000	29,00	261,00	203,00	-58,00
5	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	12,000	8,000	-4,000	27,00	324,00	216,00	-108,00
6	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721155 lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x20	m	12,000	8,000	-4,000	24,00	288,00	192,00	-96,00
8	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721500R parapetní plastový žlab 120x60W	m	10,000	9,000	-1,000	192,00	1 920,00	1 728,00	-192,00
9	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721520R kovová oddělovací přepážka do žlabu 120x60	m	10,000	9,000	-1,000	99,00	990,00	891,00	-99,00
10	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721540R upevňovací prvek	kus	84,000	84,000	10,000	9,00	756,00	846,00	90,00
11	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	22,000	21,000	-1,000	20,00	440,00	420,00	-20,00
12	15.1.2015	viz samostatný zápis	345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem K068	kus	22,000	21,000	-1,000	9,00	198,00	189,00	-9,00
13	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných KP21	kus	16,000	11,000	-5,000	29,00	464,00	319,00	-145,00
14	15.1.2015	viz samostatný zápis	345721525R instalační krabice do parap žlab	kus	16,000	11,000	-5,000	30,00	480,00	330,00	-150,00
19	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	7,000	13,000	6,000	29,00	203,00	377,00	174,00
20	15.1.2015	viz samostatný zápis	345840100 svorkovací krabice nástěnná IP44 4 mm2 380V	kus	7,000	9,000	2,000	100,00	700,00	900,00	200,00
21	15.1.2015	viz samostatný zápis	210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení ořízku žil do 2,5 mm2	kus	66,000	82,000	16,000	18,00	1 188,00	1 476,00	288,00
23	15.1.2015	viz samostatný zápis	210100251 Ukončení kabelů smrtňovací zátkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x10 mm2	kus	22,000	28,000	6,000	55,00	1 210,00	1 540,00	330,00
28	15.1.2015	viz samostatný zápis	345355430 spínač nástěnný jednopólový 10A do víčka z plast	kus	2,000	1,000	-1,000	75,00	150,00	75,00	-75,00
33	15.1.2015	viz samostatný zápis	210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojitá zapojení - oříběžná	kus	15,000	18,000	3,000	71,00	1 065,00	1 278,00	213,00
35	15.1.2015	viz samostatný zápis	345511021R zásuvka 10A 230V bordó	kus	4,000	7,000	3,000	82,00	328,00	574,00	246,00
36	15.1.2015	viz samostatný zápis	210111013R Montáž zásuvky s přepětovou ochranou	kus	16,000	9,000	-7,000	72,00	1 152,00	648,00	-504,00
37	15.1.2015	viz samostatný zápis	345511105R zásuvka 10A 230V s přepětovou ochranou bílá	kus	6,000	4,000	-2,000	607,00	3 642,00	2 428,00	-1 214,00
38	15.1.2015	viz samostatný zápis	345511106R zásuvka 10A 230V s přepětovou ochranou bordó	kus	10,000	3,000	-7,000	671,00	6 710,00	2 013,00	-4 697,00
39	15.1.2015	viz samostatný zápis	210111020 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P prostředí základní, víhřé	kus	3,000	2,000	-1,000	71,00	213,00	142,00	-71,00
40	15.1.2015	viz samostatný zápis	345514850 zásuvka nástěnná krytá pro víhřé prostředí 230V IP44	kus	3,000	0,000	-3,000	102,00	306,00	0,00	-306,00
41	15.1.2015	viz samostatný zápis	210120421 Montáž jističů jednopólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	7,000	6,000	95,00	95,00	665,00	570,00
47	15.1.2015	viz samostatný zápis	345367001R rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný bordó	kus	14,000	7,000	-7,000	18,00	252,00	126,00	-126,00
50	15.1.2015	viz samostatný zápis	210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 ka	kus	1,000	0,000	-1,000	3 535,00	3 535,00	0,00	-3 535,00
51	15.1.2015	viz samostatný zápis	357119105R rozváděč R-UPS3	kus	1,000	0,000	-1,000	39 879,00	39 879,00	0,00	-39 879,00
52	15.1.2015	viz samostatný zápis	210200054 Montáž svítidel žárovkových bytových vestavních 1 zdrol	kus	1,000	2,000	1,000	182,00	182,00	364,00	182,00
58	15.1.2015	viz samostatný zápis	210201033 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavních 3 zdrola	kus	10,000	12,000	2,000	204,00	2 040,00	2 448,00	408,00
60	15.1.2015	viz samostatný zápis	210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdrola s krytem	kus	4,000	0,000	-4,000	193,00	772,00	0,00	-772,00
61	15.1.2015	viz samostatný zápis	348311635R svítidlo průmyslové 2x58W	kus	4,000	0,000	-4,000	1 444,00	5 776,00	0,00	-5 776,00
62	15.1.2015	viz samostatný zápis	210203707R Nouzové svítidlo s piktogramem	kus	1,000	2,000	1,000	182,00	182,00	364,00	182,00
67	15.1.2015	viz samostatný zápis	347510140 zářivka lineární 35W G13 denní bílá	kus	12,000	4,000	-8,000	36,00	432,00	144,00	-288,00
69	15.1.2015	viz samostatný zápis	210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uloženíhýavná	m	192,000	267,000	75,000	18,00	3 456,00	4 806,00	1 350,00
70	15.1.2015	viz samostatný zápis	341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	187,000	172,000	-15,000	11,00	2 057,00	1 892,00	-165,00
72	15.1.2015	viz samostatný zápis	210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uloženíhýavná	m	546,000	408,000	-140,000	17,60	9 609,60	7 145,60	-2 464,00
73	15.1.2015	viz samostatný zápis	341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	546,000	408,000	-140,000	16,50	9 009,00	6 699,00	-2 310,00

74	15.1.2015	viz samostatný zápis	210810073R Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x10mm2 uložených vevně	m	38,000	18,000	-20,000	28,50	1 007,00	477,00	-530,00
75	15.1.2015	viz samostatný zápis	341111005R kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	38,000	18,000	-20,000	108,00	4 028,00	1 908,00	-2 120,00
76	15.1.2015	viz samostatný zápis	220000002 revize el stávajícího zařízení 7NP	kus	1,000	2,000	1,000	4 950,00	4 950,00	9 900,00	4 950,00
N1	15.1.2015	viz samostatný zápis	358001779 Jistič PL7/1/16/D	kus	0,000	1,000	1,000	189,00	0,00	189,00	189,00
N2	15.1.2015	viz samostatný zápis	358001400 Jistič PL6/1/16/C	kus	0,000	2,000	2,000	90,00	0,00	180,00	180,00
N3	15.1.2015	viz samostatný zápis	358001559 Jistič PL6/1/10/C	kus	0,000	3,000	3,000	84,00	0,00	252,00	252,00
N4	15.1.2015	viz samostatný zápis	210120453 s Montáž-proudový chránič PL6/2P 40A0.03mA	kus	0,000	1,000	1,000	285,75	0,00	285,75	285,75
N5	15.1.2015	viz samostatný zápis	358002173 Proudový chránič PL6/2P 40A0.03mA	kus	0,000	1,000	1,000	1 097,00	0,00	1 097,00	1 097,00
N6	15.1.2015	viz samostatný zápis	210203709R d Demontáž-nouzové svítidlo umístěno v místnosti č. 706	kus	0,000	1,000	1,000	91,00	0,00	91,00	91,00
N7	15.1.2015	viz samostatný zápis	210200054 d Demontáž svítidla 4x18W zářivka přisazená	kus	0,000	2,000	2,000	102,00	0,00	204,00	204,00
N8	15.1.2015	viz samostatný zápis	Demontáž svítidla žárovkového - vlnití	kus	0,000	1,000	1,000	91,00	0,00	91,00	91,00
N9	15.1.2015	viz samostatný zápis	21011000R d Demontáž pohybového čidla	kus	0,000	1,000	1,000	88,00	0,00	88,00	88,00
N10	15.1.2015	viz samostatný zápis	210111012 d Demontáž zásuvky pod. cm.	kus	0,000	5,000	5,000	35,50	0,00	177,50	177,50
N11	15.1.2015	viz samostatný zápis	210100253 d Demontáž ukončení do 4x35-rozvaděč R09	kus	0,000	2,000	2,000	165,15	0,00	370,30	370,30
N12	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010351 d Demontáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	0,000	6,000	6,000	14,50	0,00	87,00	87,00
N13	15.1.2015	viz samostatný zápis	210201073 Připojení svítidla 2x36W GO - místnost č.700	kus	0,000	3,000	3,000	193,00	0,00	579,00	579,00
N14	15.1.2015	viz samostatný zápis	210201073 d Demontáž svítidla 2x36W GO - místnost č.700	kus	0,000	3,000	3,000	96,50	0,00	289,50	289,50
N15	15.1.2015	viz samostatný zápis	210100021 d Demontáž skříně STA	kus	0,000	1,000	1,000	402,50	0,00	402,50	402,50
N16	15.1.2015	viz samostatný zápis	21011000R Montáž pohybového čidla	kus	0,000	1,000	1,000	176,00	0,00	176,00	176,00
N17	15.1.2015	viz samostatný zápis	345000696 Spínač č.1 do vlnka pod omítku	kus	0,000	1,000	1,000	156,00	0,00	156,00	156,00
N18	15.1.2015	viz samostatný zápis	345003202 Zásuvka 230V do vlnka 5518/A	kus	0,000	2,000	2,000	163,00	0,00	366,00	366,00
N19	15.1.2015	viz samostatný zápis	2100190011 Montáž ochranných přípojnic	kus	0,000	1,000	1,000	132,00	0,00	132,00	132,00
N20	15.1.2015	viz samostatný zápis	357111180 Ekvipotenciální rozvodnice-EP1	kus	0,000	1,000	1,000	200,00	0,00	200,00	200,00
N21	15.1.2015	viz samostatný zápis	Nosná konstrukce uchycení kabelových svazků v podhledu	kus	0,000	12,000	12,000	100,05	0,00	1 200,60	1 200,60
N22	15.1.2015	viz samostatný zápis	210220451 Ochr. pospojování Cu 4-16mm2	m	0,000	36,000	36,000	37,37	0,00	1 345,32	1 345,32
N23	15.1.2015	viz samostatný zápis	341001023 CYA 6 zž - napojení antistatické podlahy	m	0,000	36,000	36,000	16,10	0,00	579,60	579,60
N24	15.1.2015	viz samostatný zápis	220260051 Montáž krabice do zateplení KEZ	kus	0,000	1,000	1,000	287,50	0,00	287,50	287,50
N25	15.1.2015	viz samostatný zápis	345008797 Krabice do zateplení KEZ	kus	0,000	1,000	1,000	250,70	0,00	250,70	250,70
N26	15.1.2015	viz samostatný zápis	211100101 Montáž -spojka do 5x16 - prodloužení kabelu v rozvodně	kus	0,000	1,000	1,000	638,82	0,00	638,82	638,82
N27	15.1.2015	viz samostatný zápis	3450052237 Spojka do 5x16 - prodloužení kabelu v rozvodně	kus	0,000	1,000	1,000	192,05	0,00	192,05	192,05
N28	15.1.2015	viz samostatný zápis	211010006 Montáž hmoždinka 8	kus	0,000	84,000	84,000	26,00	0,00	2 184,00	2 184,00
N29	15.1.2015	viz samostatný zápis	210021001 Zhotovení profilového otvoru 100/100	kus	0,000	4,000	4,000	189,75	0,00	759,00	759,00
N30	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010522 Montáž víčko KO125 nazakrytí otvoru na fasádě	kus	0,000	1,000	1,000	6,90	0,00	6,90	6,90
N31	15.1.2015	viz samostatný zápis	345007431 Víčko KO125 nazakrytí otvoru na fasádě	kus	0,000	1,000	1,000	11,50	0,00	11,50	11,50
N32	15.1.2015	viz samostatný zápis	210292022 Zkoušení a vypínání vedení	kus	0,000	112,000	112,000	63,88	0,00	7 154,56	7 154,56
N33	15.1.2015	viz samostatný zápis	210292041 Zjišťování směru vedení a ořezkoušení	kus	0,000	138,000	138,000	60,08	0,00	8 170,88	8 170,88
N34	15.1.2015	viz samostatný zápis	210290842 Demontáž s montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	0,000	13,000	13,000	60,08	0,00	781,04	781,04
N35	15.1.2015	viz samostatný zápis	C Ú URS 2015 Drobný materiál 3% z nosného materiálu sečteno celkem 4448.35 Kč	kus	0,000	1,000	1,000	133,39	0,00	133,39	133,39
N36	15.1.2015	viz samostatný zápis	Ekologický poplatek zářivkové svítidla pro 7NP+6NP+5NP12+33+54 ks	kus	0,000	12,000	12,000	10,00	0,00	120,00	120,00
N37	15.1.2015	viz samostatný zápis	Ekologický poplatek zářivkové trubice 7NP+6NP+5NP 34+85+129 ks	kus	0,000	34,000	34,000	3,00	0,00	102,00	102,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-27 184,79	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.9.2015

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.9.2015
projektant/VAD		
ing. Petr Rokůsek (KV Engineering)		30.9.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.9.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválí:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.mps.severozapad.cz

www.europa.eu

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	15. 1. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: elektroinstalace 7.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
EPS 7.NP											
N38	15.1.2015	viz samostatný zápis	747512181 Demontáž kompletního hlásiče	KUS	0,000	4,000	4,000	205,00	0,00	820,00	820,00
N39	15.1.2015	viz samostatný zápis	220330133 Montáž kompletního hlásiče	KUS	0,000	4,000	4,000	385,00	0,00	1 540,00	1 540,00
SK -7.NP											
8	15.1.2015	viz samostatný zápis	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	KUS	0,000	3,000	3,000	30,00	0,00	90,00	90,00
14	15.1.2015	viz samostatný zápis	220280511 Montáž kabelu cat.6 do 5x2x0,5	M	0,000	126,000	126,000	15,40	0,00	1 940,40	1 940,40
15	15.1.2015	viz samostatný zápis	341215700 kabel UTP Cat 6, 4x2x0,58	M	0,000	126,000	126,000	12,10	0,00	1 524,60	1 524,60
16	15.1.2015	viz samostatný zápis	220301202 Montáž zásuvky strukturované kabeláže 4-pólové	KUS	0,000	3,000	3,000	71,50	0,00	214,50	214,50
17	15.1.2015	viz samostatný zápis	382268160 zásuvka počítačové sítě 3xRJ45 komplet	KUS	0,000	3,000	3,000	318,00	0,00	954,00	954,00
N40	15.1.2015	viz samostatný zápis	744732211 Montáž kabelu do 5x2x0,5, stávající	KUS	0,000	36,000	36,000	8,55	0,00	307,80	307,80
N41	15.1.2015	viz samostatný zápis	743414510 Montáž krabic přístrojových stávajících	KUS	0,000	2,000	2,000	30,00	0,00	60,00	60,00
N42	15.1.2015	viz samostatný zápis	743511000 upevňovací prvek	KUS	0,000	2,000	2,000	9,00	0,00	18,00	18,00
N43	15.1.2015	viz samostatný zápis	747166110 Montáž zásuvky strukturované kabeláže 4-pólové	KUS	0,000	2,000	2,000	71,50	0,00	143,00	143,00
N44	15.1.2015	viz samostatný zápis	743424233 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	KUS	0,000	4,000	4,000	332,50	0,00	1 330,00	1 330,00
N45	15.1.2015	viz samostatný zápis	instalační krabice do parap.žlabu	KUS	0,000	1,000	1,000	228,00	0,00	228,00	228,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											9 170,30

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Svítelský stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.is/severozapad.cz

www.severozapad.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	22. 1. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: 1-07- Schodiště - úpravy povrchů											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	22.1.2015	viz samostatný zápis	997013217 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	0,120	0,000	-0,120	136,00	16,32	0,000	-16,32
2	22.1.2015	viz samostatný zápis	997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	0,360	0,000	-0,360	17,00	6,12	0,000	-6,12
3	22.1.2015	viz samostatný zápis	997013501 Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,120	0,000	-0,120	178,00	21,36	0,000	-21,36
4	22.1.2015	viz samostatný zápis	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,680	0,000	-1,680	10,00	16,80	0,000	-16,80
5	22.1.2015	viz samostatný zápis	997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	0,120	0,000	-0,120	200,00	24,00	0,000	-24,00
6	22.1.2015	viz samostatný zápis	781484115 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 20x20 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	399,900	0,000	-399,900	410,00	163959,00	0,000	-163959,00
7	22.1.2015	viz samostatný zápis	59701 mozaika skleněná 20x20 mm	m2	439,890	0,000	-439,890	680,00	299125,20	0,000	-299125,20
8	22.1.2015	viz samostatný zápis	781489195 Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za spáry bílým cementem	m2	399,900	0,000	-399,900	32,00	12796,80	0,000	-12796,80
9	22.1.2015	viz samostatný zápis	781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlemh flexibilním lepidlem	m	60,050	0,000	-60,050	25,00	1501,25	0,000	-1501,25
10	22.1.2015	viz samostatný zápis	781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	16,600	0,000	-16,600	25,00	415,00	0,000	-415,00
11	22.1.2015	viz samostatný zápis	781495111R Kotevní spojovací můstek	m2	399,900	0,000	-399,900	21,00	8397,90	0,000	-8397,90
12	22.1.2015	viz samostatný zápis	998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	4,175	0,000	-4,175	650,00	2713,75	0,000	-2713,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-488993,50

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.9.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.9.2015
projektant/AD		
Ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.9.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.9.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.mis.severozapad.cz

www.severozapad.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 4

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	22. 1. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: stavební část 4.NP, 5.NP, 7.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	cel'k. cena po změně Kč	rozdil cel'k. ceny Kč
8	22.1.2015	viz samostatný zápis	632451111 cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl. Do 30 mm	m2	38,000	25,400	-12,600	245,00	9310,00	6223,00	-3087,00
9	22.1.2015	viz samostatný zápis	642942111 osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000	5,000	-1,000	245,00	1470,00	245,00	-245,00
11	22.1.2015	viz samostatný zápis	553311560 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	ks	3,000	4,000	1,000	759,00	2277,00	3036,00	759,00
12	22.1.2015	viz samostatný zápis	553311580 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	ks	1,000	0,000	-1,000	766,00	766,00	0,00	-766,00
39	22.1.2015	viz samostatný zápis	763431011 montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozepruštěný rošt	m2	68,650	56,050	-12,600	330,00	22654,50	18496,50	-4158,00
40	22.1.2015	viz samostatný zápis	5903601 podhled minerální kazetový	m2	72,083	58,883	-13,200	210,00	15137,43	12365,43	-2772,00
41	22.1.2015	viz samostatný zápis	998763303 přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,214	0,175	-0,039	650,00	139,10	113,75	-25,35
45	22.1.2015	viz samostatný zápis	611617200 dveře vnitřní hladké dýhované plně 1křídlové 80x197 cm	ks	1,000	2,000	1,000	4200,00	4200,00	8400,00	4200,00
48	22.1.2015	viz samostatný zápis	611617630 dveře vnitřní hladké dýhované, 1křídlové 90x197 cm	ks	1,000	0,000	-1,000	4500,00	4500,00	0,00	-4500,00
N46	22.1.2015	viz samostatný zápis	340239235 zazdívká otvorů pl. do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkové Ytong tl. 150 mm	m2	0,000	7,200	7,200	750,66	5404,75	0,00	5404,75
N47	22.1.2015	viz samostatný zápis	319201311 vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl. do 30 mm maltou	m2	0,000	7,200	7,200	105,00	756,00	0,00	756,00
N48	22.1.2015	viz samostatný zápis	612142001 potažení vnitřních stěn skloláznitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	7,200	7,200	125,00	900,00	0,00	900,00
N49	22.1.2015	viz samostatný zápis	6123211121 vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	0,000	7,200	7,200	180,00	1296,00	0,00	1296,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:				-2237,60							

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.mus2severozapad.cz

www.mus2severozapad.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	12. 2. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD




Název projektu: Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: elektroinstalace 5.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
3	12.2.2015	viz samostatný zápis	210010111 Montáž listů vkladacích s víčkem šířky do 120 mm	m	32,000	35,000	3,000	73,00	2 336,00	2 555,00	219,00
4	12.2.2015	viz samostatný zápis	345721500 parapetní plastový žlab 110x70W	m	32,000	35,000	3,000	192,00	6 144,00	6 720,00	576,00
6	12.2.2015	viz samostatný zápis	210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	71,000	85,000	14,000	20,00	1 420,00	1 700,00	280,00
7	12.2.2015	viz samostatný zápis	345715180 krabice univerzální z PH KU 68/2-1901	kus	71,000	85,000	14,000	5,00	355,00	425,00	70,00
19	12.2.2015	viz samostatný zápis	210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x10 mm ²	kus	21,000	26,000	5,000	55,00	1 155,00	1 430,00	275,00
31	12.2.2015	viz samostatný zápis	210110044 Montáž zapuštěný přepínač nn 5B-dvojité střídavé šroubové ořňování	kus	7,000	8,000	1,000	71,00	497,00	568,00	71,00
32	12.2.2015	viz samostatný zápis	345354250 přístroj přepínače dvojitého střídavého 10A 52 (6+6)	kus	7,000	8,000	1,000	125,50	878,50	1 004,00	125,50
33	12.2.2015	viz samostatný zápis	210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové ořňování	kus	13,000	14,000	1,000	72,00	936,00	1 008,00	72,00
34	12.2.2015	viz samostatný zápis	345354060 přístroj přepínače střídavého 10A 06	kus	13,000	14,000	1,000	75,00	975,00	1 050,00	75,00
35	12.2.2015	viz samostatný zápis	210110046 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové ořňování	kus	7,000	8,000	1,000	71,00	497,00	568,00	71,00
36	12.2.2015	viz samostatný zápis	345354070 přístroj přepínače křížového 10A 07	kus	7,000	8,000	1,000	105,00	735,00	840,00	105,00
37	12.2.2015	viz samostatný zápis	210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové ořňování 2P+PE dvojitá zapojení - náběžná	kus	79,000	82,000	3,000	71,00	5 609,00	5 822,00	213,00
38	12.2.2015	viz samostatný zápis	345511020 zásuvka 10A 230V bílá	kus	62,000	70,000	8,000	81,00	5 022,00	5 670,00	648,00
39	12.2.2015	viz samostatný zápis	345511021R zásuvka 10A 230V bordó	kus	17,000	23,000	6,000	82,00	1 394,00	1 886,00	492,00
43	12.2.2015	viz samostatný zápis	345364900 kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1 2 6 7 1/0	kus	24,000	26,000	2,000	25,00	600,00	650,00	50,00
45	12.2.2015	viz samostatný zápis	345367000 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	113,000	114,000	1,000	15,70	1 774,10	1 789,80	15,70
49	12.2.2015	viz samostatný zápis	210203709R Montáž nouzového modulu do svítidla	kus	3,000	5,000	2,000	275,00	825,00	1 375,00	550,00
56	12.2.2015	viz samostatný zápis	210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložných nevňš	m	1022,000	1091,000	69,000	17,60	17 987,20	19 201,60	1 214,40
57	12.2.2015	viz samostatný zápis	341110360 kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	1022,000	1091,000	69,000	16,50	16 863,00	18 001,50	1 138,50
N45	12.2.2015	viz samostatný zápis	345721520 Stínící profil do parapetního žlabu doplnění pro slaboproud	kus	0,000	7,000	7,000	60,00	0,00	420,00	420,00
N46	12.2.2015	viz samostatný zápis	210010341 Montáž krabice-krabice pro zásuvky v místnostech 516 a 500 2ks vč. distančního rámečku	kus	0,000	2,000	2,000	23,57	0,00	47,14	47,14
N47	12.2.2015	viz samostatný zápis	345006708 Krabice pro zásuvky LK v místnostech 516 a 500 2ks vč. distančního rámečku	kus	0,000	2,000	2,000	37,95	0,00	75,90	75,90
N48	12.2.2015	viz samostatný zápis	210010351 Montáž krabice svorkovací svorkování a propojení spínacích a zásuvkových okruhů do 4mm ²	kus	0,000	11,000	11,000	29,00	0,00	319,00	319,00
N49	12.2.2015	viz samostatný zápis	345640100.1 Krabice svorkovací svorkování a propojení spínacích a zásuvkových okruhů - osazeno v nadhledu	kus	0,000	11,000	11,000	100,00	0,00	1 100,00	1 100,00
N50	12.2.2015	viz samostatný zápis	210220451 Montáž CY 2,5 zž - napojení stínícího profilu	m	0,000	5,000	5,000	16,95	0,00	84,80	84,80
N51	12.2.2015	viz samostatný zápis	341000964 CY 2,5 zž - napojení stínícího profilu	m	0,000	5,000	5,000	7,61	0,00	38,05	38,05
N52	12.2.2015	viz samostatný zápis	210100101 Ukončení vodičů-ochranné spojení	kus	0,000	16,000	16,000	22,13	0,00	354,08	354,08
N53	12.2.2015	viz samostatný zápis	Sekání otvorů pro krabice KU68 /2 ceník 801/3 č. 973031714 s (vysekání otvoru 50x50x50mm)	kus	0,000	85,000	85,000	69,00	0,00	5 865,00	5 865,00
N54	12.2.2015	viz samostatný zápis	210203709R d Demontáž-nouzové svítidlo umístěno v místnosti č. 504	kus	0,000	2,000	2,000	137,50	0,00	275,00	275,00
N28	12.2.2015	viz samostatný zápis	211010006 Montáž hmoždinka 8	kus	0,000	26,000	26,000	26,00	0,00	676,00	676,00
N30	12.2.2015	viz samostatný zápis	210010522 Montáž-Víčko KO68 na zakrytí stáv. krabic slaboproudů na chodbách	kus	0,000	15,000	15,000	6,90	0,00	103,50	103,50
N55	12.2.2015	viz samostatný zápis	345005702 Víčko KO68 na zakrytí stáv. krabic slaboproudů na chodbách	kus	0,000	15,000	15,000	4,14	0,00	62,10	62,10
N56	12.2.2015	viz samostatný zápis	210292022 Zkoušení a vypínání vedení	kus	0,000	5,000	5,000	63,88	0,00	319,40	319,40
N57	12.2.2015	viz samostatný zápis	210292041 Zjišťování směru vedení a ořezkoušení	kus	0,000	2,500	2,500	60,08	0,00	150,20	150,20

N34	12.2.2015	viz samostatný zápis	210290842 Demontáž s montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	0,000	8,000	8,000	60,08	0,00	480,64	480,64
N35	12.2.2015	viz samostatný zápis	C U ŮRS 2015 Drobný materiál 3% z nosného materiálu sečteno celkem 3991,85 Kč	kus	0,000	1,000	1,000	119,76	0,00	119,76	119,76
N36	12.2.2015	viz samostatný zápis	348000278 Ekologický poplatek zářivková svítidla pro 7NP+6NP+5NP12+33+54 ks	kus	0,000	54,000	54,000	10,00	0,00	540,00	540,00
N37	12.2.2015	viz samostatný zápis	348000279 Ekologický poplatek zářivkové trubice 7NP+6NP+5NP 34+85+129 ks	kus	0,000	129,000	129,000	3,00	0,00	387,00	387,00
62	12.2.2015	viz samostatný zápis	460680614 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápenocementové stěn šířky dle 10 cm	m	1360,000	1398,000	38,000	27,50	37 400,00	38 445,00	1 045,00
63	12.2.2015	viz samostatný zápis	460710054 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky dle 10 cm	m	1360,000	1398,000	38,000	25,00	34 000,00	34 950,00	950,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										19 673,67	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.severozapad.cz

www.europa.eu

ZMĚNOVÝ LIST Č. 6

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	19. 2. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu: Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: elektroinstalace 6.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	28,000	3,000	27,00	675,00	756,00	81,00
2	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721150 lišta elektroinstalací vkladací z PVC LV 40x40	m	25,000	28,000	3,000	29,00	725,00	812,00	87,00
7	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	45,000	46,000	1,000	20,00	900,00	920,00	20,00
8	19.2.2015	viz samostatný zápis	345715180 krabice univerzální z PH KU 68/2-1901	kus	45,000	46,000	1,000	5,00	225,00	230,00	5,00
12	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010304R Zapojení svorky pod vypínač	kus	96,000	99,000	3,000	8,00	768,00	792,00	24,00
13	19.2.2015	viz samostatný zápis	345626950 svorkovnice krabicová bezšroubová , 400 V, 4 vstupů 2.5 mm2 24 A	kus	96,000	99,000	3,000	4,00	384,00	396,00	12,00
19	19.2.2015	viz samostatný zápis	210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči nebo na přístroji včetně zapojení nůžku žil do 2.5 mm2	kus	66,000	78,000	12,000	18,00	1 188,00	1 404,00	216,00
21	19.2.2015	viz samostatný zápis	210100251 Ukončení kabelů smršťovací zákloupek nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2	kus	22,000	34,000	12,000	55,00	1 210,00	1 870,00	660,00
28	19.2.2015	viz samostatný zápis	345354060 přístroj přepínače střídavého 10A C6	kus	2,000	3,000	1,000	75,00	150,00	225,00	75,00
29	19.2.2015	viz samostatný zápis	210110046 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové napojení	kus	2,000	3,000	1,000	71,00	142,00	213,00	71,00
33	19.2.2015	viz samostatný zápis	345511021R zásuvka 10A 230V bordó	kus	13,000	14,000	1,000	82,00	1 066,00	1 148,00	82,00
34	19.2.2015	viz samostatný zápis	210111013R Montáž zásuvky s přepětovou ochranou	kus	29,000	30,000	1,000	71,00	2 059,00	2 130,00	71,00
37	19.2.2015	viz samostatný zápis	345364900 kryt spínače jednopóčkový jednoduchý pro spínače řazení 1 2 6 7 10	kus	9,000	10,000	1,000	25,00	225,00	250,00	25,00
39	19.2.2015	viz samostatný zápis	345367000 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	59,000	60,000	1,000	16,00	944,00	960,00	16,00
40	19.2.2015	viz samostatný zápis	345367001R rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný bordó	kus	29,000	30,000	1,000	17,80	516,20	534,00	17,80
50	19.2.2015	viz samostatný zápis	210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených navenk	m	285,000	297,000	12,000	17,60	5 016,00	5 227,20	211,20
51	19.2.2015	viz samostatný zápis	341110300 kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x1.5 mm2	m	285,000	297,000	12,000	11,00	3 135,00	3 267,00	132,00
52	19.2.2015	viz samostatný zápis	210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených navenk	m	694,000	916,000	222,000	17,60	12 214,40	16 121,60	3 907,20
53	19.2.2015	viz samostatný zápis	341110360 kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2.5 mm2	m	694,000	916,000	222,000	16,50	11 451,00	15 114,00	3 663,00
57	19.2.2015	viz samostatný zápis	220000002 Výchozí revize - podlahových krabic a zásuvek pro projektory	kus	1,000	2,000	1,000	4 950,00	4 950,00	9 900,00	4 950,00
N58	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010341 Montáž krabice-krabice pro zásuvky v místnostech 603 3ks vč. distančního rámečku	kus	0,000	3,000	3,000	23,57	0,00	70,71	70,71
N59	19.2.2015	viz samostatný zápis	345005708 Krabice pro zásuvky LK v místnostech 603 3ks vč. distančního rámečku	kus	0,000	3,000	3,000	37,95	0,00	113,85	113,85
N28	19.2.2015	viz samostatný zápis	211010005 Montáž hmoždinka 8	kus	0,000	12,000	12,000	26,00	0,00	312,00	312,00
N60	19.2.2015	viz samostatný zápis	Sekání otvorů pro krabice KU68 /2 ceník 801/3 č. 973031714 s (vysekání otvoru 50x50x50mm)	kus	0,000	1,000	1,000	69,00	0,00	69,00	69,00
N4	19.2.2015	viz samostatný zápis	210120453 s Montáž-Jistič s chráničem FL6-16 doplnění rozvaděče R-8	kus	0,000	6,000	6,000	258,75	0,00	1 552,50	1 552,50
N61	19.2.2015	viz samostatný zápis	358002641 Jistič s chráničem FL6-16 doplnění rozvaděče R-8	kus	0,000	6,000	6,000	926,90	0,00	5 561,40	5 561,40
N62	19.2.2015	viz samostatný zápis	210192571 Montáž-Svorka RS 2,5 ukočení odvodů z chráničů pro zás. Okruhy	kus	0,000	18,000	18,000	13,80	0,00	248,40	248,40
N63	19.2.2015	viz samostatný zápis	345006240Svorka RS 2,5 ukočení odvodů z chráničů pro zás. Okruhy	kus	0,000	18,000	18,000	12,07	0,00	217,26	217,26
34	19.2.2015	viz samostatný zápis	210111013R Montáž-Zásuvka MOSAIC 2P+T s přep. ochr. - podlahové krabice	kus	0,000	5,000	5,000	71,00	0,00	355,00	355,00
N64	19.2.2015	viz samostatný zápis	345008324RZásuvka MOSAIC 2P+T s přep. ochr. - podlahové krabice	kus	0,000	5,000	5,000	951,40	0,00	4 757,00	4 757,00
31	19.2.2015	viz samostatný zápis	210111012 Montáž-Zásuvka MOSAIC 2P+T podlahové krabice	kus	0,000	45,000	45,000	72,00	0,00	3 240,00	3 240,00
N65	19.2.2015	viz samostatný zápis	345007323RZásuvka MOSAIC 2P+T podlahové krabice	kus	0,000	45,000	45,000	105,00	0,00	4 725,00	4 725,00
N66	19.2.2015	viz samostatný zápis	801/3 č. 974049122 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonu do šířky 30mm/70mm	m	0,000	24,000	24,000	114,71	0,00	2 753,04	2 753,04
N67	19.2.2015	viz samostatný zápis	210290365 Montáž-Příchytka OBO 2031 M30 trasa-k rozvaděči R-8	kus	0,000	6,000	6,000	28,75	0,00	172,50	172,50
N68	19.2.2015	viz samostatný zápis	345008589 Příchytka OBO 2031 M30 trasa-k rozvaděči R-8	kus	0,000	6,000	6,000	23,23	0,00	139,38	139,38

N69	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010004 Montáž-Trubka PVC 29	m	0,000	24,000	24,000	27,83	0,00	667,92	667,92
N70	19.2.2015	viz samostatný zápis	345001853 Trubka PVC 29	m	0,000	24,000	24,000	12,07	0,00	289,68	289,68
N34	19.2.2015	viz samostatný zápis	210290842 Demontáž s montáž krytu rozvaděče do 70 cm	kus	0,000	5,000	5,000	60,08	0,00	300,40	300,40
N35	19.2.2015	viz samostatný zápis	C Ú ÚRS 2015 Drobný materiál 3% z nosného materiálu sečteno celkem 19804,52 Kč	kus	0,000	1,000	1,000	594,14	0,00	594,14	594,14
59	19.2.2015	viz samostatný zápis	Vybourání otvorů stropů a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	kus	8,000	12,000	4,000	275,00	2 200,00	3 300,00	1 100,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										41 565,38	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Světelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
Ing. Petr Rokůsek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	19. 2. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: elektroinstalace 5.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
Slaboproud - demontáž a montáž RACKu a související kabeláže v 5.NP											
1	19.2.2015	viz samostatný protokol	210010029 Montáž trubek plastových ohebných uložených pevně	M	0,000	2,000	2,000	13,20	0,00	26,40	26,40
4	19.2.2015	viz samostatný protokol	345720050 příchytka pro uchycení kabelů ke zdi/stropu - jednostranná	KS	0,000	62,000	62,000	2,70	0,00	167,40	167,40
N71	19.2.2015	viz samostatný protokol	745902680 Demontáž stávajících tras a rozvodů	KS	0,000	0,300	0,300	2 280,00	0,00	684,00	684,00
14	19.2.2015	viz samostatný protokol	220280511 Montáž kabelu cat.6 do 5x2x0,5	M	0,000	340,000	340,000	15,40	0,00	5 236,00	5 236,00
N72	19.2.2015	viz samostatný protokol	743591130 zhotovení trasy pro uložení slabopr.rozvodů - strop	M	0,000	6,000	6,000	39,90	0,00	239,40	239,40
N73	19.2.2015	viz samostatný protokol	749111240 montáž a dodávka kovových a nosných konstrukcí	kmpl.	0,000	1,000	1,000	228,00	0,00	228,00	228,00
N74	19.2.2015	viz samostatný protokol	742391100 montáž přisazeného rozvaděče-RACKu 600x600x1200 o max. hmotnosti do	KS	0,000	1,000	1,000	684,00	0,00	684,00	684,00
Slaboproud - kompletace stávajících datových rozvodů v 5.NP											
8	19.2.2015	viz samostatný protokol	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	M	0,000	20,000	20,000	30,00	0,00	600,00	600,00
9	19.2.2015	viz samostatný protokol	345721525 instalační krabice do parap.žlabu	M	0,000	8,000	8,000	29,20	0,00	233,60	233,60
10	19.2.2015	viz samostatný protokol	345721540 upevňovací prvek	M	0,000	25,000	25,000	9,00	0,00	225,00	225,00
11	19.2.2015	viz samostatný protokol	345721531 víko žlabu š.120 pro 1 krabici bílé	KS	0,000	160,000	160,000	24,00	0,00	3 840,00	3 840,00
16	19.2.2015	viz samostatný protokol	220301202 Montáž zásuvky strukturované kabeláže 4-pólové	M	0,000	15,000	15,000	71,50	0,00	1 072,50	1 072,50
17	19.2.2015	viz samostatný protokol	382268160 zásuvka počítačové sítě 3xRJ45 komplet	M	0,000	20,000	20,000	318,00	0,00	6 360,00	6 360,00
Slaboproud - přeložení stávajících datových rozvodů v 5.NP											
1	19.2.2015	viz samostatný protokol	210010029 Montáž trubek plastových ohebných uložených pevně	M	0,000	33,250	33,250	13,20	0,00	438,90	438,90
2	19.2.2015	viz samostatný protokol	345713540 trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09090	M	0,000	8,000	8,000	30,00	0,00	240,00	240,00
3	19.2.2015	viz samostatný protokol	210010005 Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku	M	0,000	25,000	25,000	10,00	0,00	250,00	250,00
4	19.2.2015	viz samostatný protokol	345720050 příchytka pro uchycení kabelů ke zdi - jednostranná	KS	0,000	160,000	160,000	2,70	0,00	432,00	432,00
5	19.2.2015	viz samostatný protokol	345713500 trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09040	M	0,000	15,000	15,000	11,30	0,00	169,50	169,50
6	19.2.2015	viz samostatný protokol	210010108 Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	M	0,000	20,000	20,000	26,40	0,00	528,00	528,00
7	19.2.2015	viz samostatný protokol	345721250 lišta elektroinstalační vkladací z PVC LV 40x40	M	0,000	20,000	20,000	29,00	0,00	580,00	580,00
12	19.2.2015	viz samostatný protokol	210200001R Demontáž stávajících lišt	KS	0,000	2,000	2,000	5 280,00	0,00	10 560,00	10 560,00
14	19.2.2015	viz samostatný protokol	220280511 Montáž kabelu cat.6 do 5x2x0,5	M	0,000	1600,000	1600,000	15,40	0,00	24 640,00	24 640,00
21	19.2.2015	viz samostatný protokol	460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	KS	0,000	15,000	15,000	66,00	0,00	990,00	990,00
22	19.2.2015	viz samostatný protokol	460680614 Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítkě vápenné a vápenocementové stěn šířky do 10 cm	M	0,000	33,000	33,000	27,50	0,00	907,50	907,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											59 332,20

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
Ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nis/severozapad.cz

Severozápad

ZMĚNOVÝ LIST Č. 8

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	19. 2. 2015

Změnový list - část 2




Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov							Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216				
Číslo a název objektu: elektroinstalace 6 NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
Slaboproud - 6 NP zapojení STK v RACKu (rozvaděči)											
N75	19.2.2015	viz samostatný zápis	742266220 montáž a dodávka modular. patch panelu pro 24keyston modul.	kus	0,000	1,000	1,000	509,00	0,00	509,00	509,00
N76	19.2.2015	viz samostatný zápis	742811611 montáž zapojení dodávka keyston modulu RJ45 cat 6	kus	0,000	24,000	24,000	161,00	0,00	3 864,00	3 864,00
N78	19.2.2015	viz samostatný zápis	742811611 demontáž, montáž zapojení stávajících keyston modulu	kus	0,000	38,000	38,000	94,00	0,00	3 572,00	3 572,00
N79	19.2.2015	viz samostatný zápis	745902110 dohledání stávajícího kabelu STK v rozvaděči	kus	0,000	38,000	38,000	59,00	0,00	2 242,00	2 242,00
N80	19.2.2015	viz samostatný zápis	744991311 měření kabelu STK vč protokolu	kus	0,000	62,000	62,000	35,00	0,00	2 170,00	2 170,00
N81	19.2.2015	viz samostatný zápis	742894210 značení prvků v rozvaděči (popis)	kus	0,000	62,000	62,000	12,00	0,00	744,00	744,00
N82	19.2.2015	viz samostatný zápis	746411170 vyvázání STK kabeláže v rozvaděči (na 1ks patch panelu)	kus	0,000	3,000	3,000	222,00	0,00	666,00	666,00
Slaboproud 6 NP - struktur kabeláž v m 6 601,602,604,605											
1	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010029 Montáž trubek plastových ohebných uložených pevně	m	30,000	40,000	10,000	13,20	396,00	528,00	132,00
2	19.2.2015	viz samostatný zápis	345713540 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09090	m	30,000	40,000	10,000	30,00	900,00	1 200,00	300,00
3	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010005 Montáž trubek plastových ohebných do D36 mm uložených pod omítku v podlaží	m	864,000	880,000	16,000	10,00	8 640,00	8 800,00	160,00
N83	19.2.2015	viz samostatný zápis	743112117 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 36 mm	m	0,000	4,000	4,000	10,00	0,00	40,00	40,00
4	19.2.2015	viz samostatný zápis	345720050 příchytka pro uchycení kabelů ke zdi - jednostranná	kus	1392,000	1522,000	130,000	2,70	3 758,40	4 109,40	351,00
6	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	60,000	68,000	8,000	26,40	1 584,00	1 795,20	211,20
7	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721250 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x40	m	60,000	68,000	8,000	29,00	1 740,00	1 972,00	232,00
8	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	23,000	34,000	11,000	30,00	690,00	1 020,00	330,00
9	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721525 instalační krabice do parap žlabu /krabice	kus	23,000	34,000	11,000	29,20	671,60	992,80	321,20
10	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721540 upevňovací prvek	kus	46,000	90,000	44,000	9,00	414,00	810,00	396,00
11	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721531 víko žlabu š 120 pro 1 krabici bílé	ks	23,000	34,000	11,000	24,00	552,00	816,00	264,00
12	19.2.2015	viz samostatný zápis	21020000R Demontáž stávajících listů / rozvodů /komponentů	kus	1,000	1,500	0,500	5 280,00	5 280,00	7 920,00	2 640,00
14	19.2.2015	viz samostatný zápis	220260511 Montáž kabelu cat 6 do 5x2x0,5	m	2818,000	3793,000	975,000	15,40	43 397,20	58 412,20	15 015,00
16	19.2.2015	viz samostatný zápis	220301202 Montáž zásuvky strukturovaná kabeláže 4-pólové	kus	23,000	36,000	13,000	71,50	1 644,50	2 574,00	929,50
17	19.2.2015	viz samostatný zápis	382268160 zásuvka počítačové sítě 3xRJ45 komplet	kus	23,000	36,000	13,000	318,00	7 314,00	11 448,00	4 134,00
21	19.2.2015	viz samostatný zápis	460680162 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	55,000	59,000	4,000	66,00	3 630,00	3 894,00	264,00
22	19.2.2015	viz samostatný zápis	460680814 Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v omítko vápenná a vápenocementové stěn šířky do 10 cm	m	864,000	874,000	10,000	27,50	23 760,00	24 035,00	275,00
N84	19.2.2015	viz samostatný zápis	743411111 montáž krabice instalační	ks	0,000	2,000	2,000	45,00	0,00	90,00	90,00
N85	19.2.2015	viz samostatný zápis	krabice instalační KU68	ks	0,000	2,000	2,000	9,00	0,00	18,00	18,00
Slaboproud - 6 NP učebna v místnosti 6 603											
1	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010029 Montáž trubek plastových ohebných uložených pevně	m	30,000	60,000	30,000	13,20	396,00	792,00	396,00
2	19.2.2015	viz samostatný zápis	345713540 trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE KF 09090	m	30,000	60,000	30,000	30,00	900,00	1 800,00	900,00
3	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010005 Montáž trubek plastových ohebných do D36 mm uložených pod omítku v podlaží	m	864,000	1000,000	136,000	10,00	8 640,00	10 000,00	1 360,00
N83	19.2.2015	viz samostatný zápis	743112117 Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 36 mm		0,000	27,000	27,000	28,50	0,00	769,50	769,50
4	19.2.2015	viz samostatný zápis	345720050 příchytka pro uchycení kabelů ke zdi - jednostranná	kus	1392,000	1777,000	385,000	2,70	3 758,40	4 797,60	1 039,20
5	19.2.2015	viz samostatný zápis	trubka elektroinstalační ohebná , HDPE+LDPE	m	864,000	976,000	112,000	11,30	9 763,20	11 028,80	1 265,60
6	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	60,000	72,000	12,000	26,40	1 584,00	1 900,80	316,80
7	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721250 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x40	m	60,000	72,000	12,000	29,00	1 740,00	2 088,00	348,00
8	19.2.2015	viz samostatný zápis	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných	kus	23,000	35,000	12,000	30,00	690,00	1 050,00	360,00
9	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721525 instalační krabice do parap žlabu /krabice	kus	23,000	35,000	12,000	29,20	671,60	1 022,00	350,40
10	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721540 upevňovací prvek	kus	46,000	106,000	60,000	9,00	414,00	954,00	540,00
11	19.2.2015	viz samostatný zápis	345721531 víko žlabu š 120 pro 1 krabici bílé	ks	23,000	27,000	4,000	24,00	552,00	648,00	96,00
12	19.2.2015	viz samostatný zápis	21020000R Demontáž stávajících listů / rozvodů /komponentů	kus	1,000	2,000	1,000	5 280,00	5 280,00	10 560,00	5 280,00

14	19.2.2015	viz samostatný zápis	220280511 Montáž kabelu cat 6 do 5x2x0,5	m	2818,000	4178,000	1360,000	15,40	43 397,20	64 341,20	20 944,00
15	19.2.2015	viz samostatný zápis	341215700 kabel UTP Cat 6, 4x2x0,58	m	2818,000	3438,000	620,000	12,10	34 097,80	41 599,80	7 502,00
16	19.2.2015	viz samostatný zápis	220301202 Montáž zásuvky strukturované kabeláže 4-pólové	kus	23,000	29,000	6,000	71,50	1 644,50	2 073,50	429,00
17	19.2.2015	viz samostatný zápis	382268160 zásuvka počítačové sítě 3xRJ45 komplet	kus	23,000	29,000	6,000	318,00	7 314,00	9 222,00	1 908,00
21	19.2.2015	viz samostatný zápis	460680162 Vybourání otvorů ve zděvu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm	kus	55,000	57,000	2,000	66,00	3 630,00	3 762,00	132,00
22	19.2.2015	viz samostatný zápis	460680614 Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v omítce vápenné a vápencementové stěn šířky do 10 cm	m	864,000	892,000	28,000	27,50	23 760,00	24 530,00	770,00
N86	19.2.2015	viz samostatný zápis	971042200 Vybourání otvorů v betonu plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	0,000	10,000	10,000	205,20	0,00	2 052,00	2 052,00
N87	19.2.2015	viz samostatný zápis	974023240 Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v betonu šířky do 10 cm	m	0,000	32,000	32,000	119,70	0,00	3 830,40	3 830,40
N88	19.2.2015	viz samostatný zápis	744411120 Montáž kabelu do 2x2,5	m	0,000	56,000	56,000	20,26	0,00	1 134,56	1 134,56
N89	19.2.2015	viz samostatný zápis	kabel CYSY 2x 2,5	m	0,000	56,000	56,000	25,48	0,00	1 426,88	1 426,88
N84	19.2.2015	viz samostatný zápis	743411111 montáž krabice instalační	ks	0,000	7,000	7,000	39,90	0,00	279,30	279,30
N85	19.2.2015	viz samostatný zápis	krabice instalační KU68	ks	0,000	7,000	7,000	7,77	0,00	54,39	54,39
N90	19.2.2015	viz samostatný zápis	747165210 montáž zásuvky RJ45 4-pólové	ks	0,000	1,000	1,000	91,20	0,00	91,20	91,20
N91	19.2.2015	viz samostatný zápis	zásuvka počítačové sítě 1xRJ45 komplet	ks	0,000	1,000	1,000	180,00	0,00	180,00	180,00
N92	19.2.2015	viz samostatný zápis	Podlahová krabice s víkem, šedá, vč. přístroj krabic a inst. krabice do podlah	ks	0,000	10,000	10,000	1 804,00	0,00	18 040,00	18 040,00
N93	19.2.2015	viz samostatný zápis	742333110 Montáž podlahové komplet krabice Mosaic	ks	0,000	10,000	10,000	376,20	0,00	3 762,00	3 762,00
N94	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic zásuvka dat. RJ45 Cat 6	ks	0,000	20,000	20,000	181,19	0,00	3 623,80	3 623,80
N95	19.2.2015	viz samostatný zápis	747165210 Montáž zásuvky strukturované kabeláže 4-pólové	ks	0,000	20,000	20,000	91,20	0,00	1 824,00	1 824,00
N96	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic zásuvka HDMI s konektorem	ks	0,000	4,000	4,000	1 162,51	0,00	4 650,04	4 650,04
N97	19.2.2015	viz samostatný zápis	747165210 Montáž zásuvky HDMI s konektorem	ks	0,000	4,000	4,000	45,60	0,00	182,40	182,40
N98	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic HDMI kabel 10m	ks	0,000	3,000	3,000	3 968,41	0,00	11 905,23	11 905,23
N99	19.2.2015	viz samostatný zápis	744341211 Montáž HDMI kabel 10m	ks	0,000	2,000	2,000	228,00	0,00	456,00	456,00
N100	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic HDMI zesilovač (v případě delší HDMI kabeláže více jak 10m)	ks	0,000	1,000	1,000	2 742,61	0,00	2 742,61	2 742,61
N101	19.2.2015	viz samostatný zápis	743411510 Montáž krabice na zeď	ks	0,000	2,000	2,000	39,90	0,00	79,80	79,80
N102	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic krabice na zeď 2M	ks	0,000	2,000	2,000	90,21	0,00	180,42	180,42
N103	19.2.2015	viz samostatný zápis	743591110 Montáž mont. desky	ks	0,000	2,000	2,000	7,98	0,00	15,96	15,96
N104	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic montážní deska 2M	ks	0,000	2,000	2,000	22,00	0,00	44,00	44,00
N105	19.2.2015	viz samostatný zápis	743591110 Montáž rámečku	ks	0,000	2,000	2,000	11,40	0,00	22,80	22,80
N106	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic rámeček 2M bílá	ks	0,000	2,000	2,000	24,37	0,00	48,74	48,74
N107	19.2.2015	viz samostatný zápis	747165210 Montáž zásuvky RJ45 4-pólové	ks	0,000	2,000	2,000	91,20	0,00	182,40	182,40
N108	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic zásuvka dat. RJ45 Cat 6	ks	0,000	2,000	2,000	181,19	0,00	362,38	362,38
N109	19.2.2015	viz samostatný zápis	747165210 Montáž reproduktoru zásuvky	ks	0,000	8,000	8,000	68,40	0,00	547,20	547,20
N110	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic bílá reproduktorová zásuvka	ks	0,000	8,000	8,000	195,96	0,00	1 567,68	1 567,68
N111	19.2.2015	viz samostatný zápis	743591110 Montáž mont. desky	ks	0,000	4,000	4,000	7,98	0,00	31,92	31,92
N112	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic montážní deska 2M	ks	0,000	4,000	4,000	22,00	0,00	88,00	88,00
N113	19.2.2015	viz samostatný zápis	743591110 Montáž rámečku	ks	0,000	4,000	4,000	11,40	0,00	45,60	45,60
N114	19.2.2015	viz samostatný zápis	Mosaic rámeček 2M bílá	ks	0,000	4,000	4,000	24,37	0,00	97,48	97,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										144 125,89	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Swietelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
projektant/AD		
ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“


www.mls.severozapad.cz

www.opgprl.cz

ZMĚNOVÝ LIST Č. 9

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	19. 2. 2015

Změnový list - část 2




Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov					Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216						
Číslo a název objektu: stavební část											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
6.NP											
N115	19.2.2015	viz samostatný zápis	612142001 Potažení podlah sklovláknitým pletivem vtačený do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	15,570	15,570	123,00	0,00	1 915,11	1 915,11
N116	19.2.2015	viz samostatný zápis	612001000 Otlučení stávající nivelace	m2	0,000	115,550	115,550	94,00	0,00	10 861,70	10 861,70
86	19.2.2015	viz samostatný zápis	776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30MPa ZKD 1 mm tloušťky	m2	289,400	520,500	231,100	35,00	10 129,00	18 217,50	8 088,50
79	19.2.2015	viz samostatný zápis	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	144,700	260,600	115,900	18,00	2 604,60	4 690,80	2 086,20
N117	19.2.2015	viz samostatný zápis	776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	0,000	70,250	70,250	45,00	0,00	3 161,25	3 161,25
N118	19.2.2015	viz samostatný zápis	612474212 Vnitřní omítka stěn ze suché směsi Hebel tl 4 mm	m2	0,000	13,360	13,360	146,20	0,00	1 953,23	1 953,23
N119	19.2.2015	viz samostatný zápis	620471851 Nátěr penetrační Relius PGM pod silikátové tenkovrstvé omítky	m2	0,000	13,360	13,360	15,10	0,00	201,74	201,74
N120	19.2.2015	viz samostatný zápis	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	0,000	13,360	13,360	37,80	0,00	505,01	505,01
N121	19.2.2015	viz samostatný zápis	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,000	0,055	0,055	220,00	0,00	12,10	12,10
5.NP											
N115	19.2.2015	viz samostatný zápis	612142001 Potažení podlah sklovláknitým pletivem vtačený do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	43,444	43,444	123,00	0,00	5 343,61	5 343,61
N116	19.2.2015	viz samostatný zápis	612001000 Otlučení stávající nivelace	m2	0,000	221,600	221,600	94,00	0,00	20 830,40	20 830,40
86	19.2.2015	viz samostatný zápis	776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30MPa ZKD 1 mm tloušťky	m2	443,200	886,400	443,200	35,00	15 512,00	31 024,00	15 512,00
79	19.2.2015	viz samostatný zápis	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	144,700	260,600	115,900	18,00	2 604,60	4 690,80	2 086,20
N117	19.2.2015	viz samostatný zápis	776511820 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	0,000	70,250	70,250	45,00	0,00	3 161,25	3 161,25
75	19.2.2015	viz samostatný zápis	776491113 lepení plastové lišty soklové lezané	m	197,920	219,370	21,450	22,00	4 354,24	4 826,14	471,90
76	19.2.2015	viz samostatný zápis	697512040 lišta dřevěná	m	217,712	239,162	21,450	45,00	9 797,04	10 762,29	965,25
80	19.2.2015	viz samostatný zápis	776521100 lepení pásů povlakových podlah lepených	m2	212,650	227,600	14,950	125,00	26 581,25	28 450,00	1 868,75
81	19.2.2015	viz samostatný zápis	284122451 podlahoviny heterogenní vinylová	m2	233,915	250,365	16,450	290,00	67 835,35	72 605,85	4 770,50
82	19.2.2015	viz samostatný zápis	776590100 úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	221,600	236,550	14,950	3,00	664,80	709,65	44,85
83	19.2.2015	viz samostatný zápis	776590150 úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	221,600	236,550	14,950	6,00	1 329,60	1 419,30	89,70
84	19.2.2015	viz samostatný zápis	611552200 penetrace	kg	22,160	23,660	1,500	55,00	1 218,80	1 301,30	82,50
85	19.2.2015	viz samostatný zápis	776990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3mm pevnosti 30MPa	m2	221,600	236,550	14,950	125,00	27 700,00	29 568,75	1 868,75
86	19.2.2015	viz samostatný zápis	776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30mPa ZKD 1mm tloušťky	m2	443,200	473,100	29,900	35,00	15 512,00	16 558,50	1 046,50
87	19.2.2015	viz samostatný zápis	998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24m	t	2,978	3,012	0,034	650,00	1 935,70	1 957,80	22,10
79	19.2.2015	viz samostatný zápis	776511810 Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	221,600	343,000	121,400	18,00	3 988,80	6 174,00	2 185,20
N118	19.2.2015	viz samostatný zápis	612474212 Vnitřní omítka stěn ze suché směsi Hebel tl 4 mm	m2	0,000	20,670	20,670	146,20	0,00	3 021,95	3 021,95

N119	19.2.2015	viz samostatný zápis	620471851 Nátěr penetrační Relius PGM pod silikátové tenkovrstvé omítky	m2	0,000	20,670	20,670	15,10	0,00	312,12	312,12
N120	19.2.2015	viz samostatný zápis	978013191 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn rozsahu 100 %	m2	0,000	20,670	20,670	37,80	0,00	781,33	781,33
N121	19.2.2015	viz samostatný zápis	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,000	0,080	0,080	220,00	0,00	17,60	17,60
5	19.2.2015	viz samostatný zápis	612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	164,648	294,176	129,528	32,00	5 268,74	9 413,63	4 144,89
4 NP											
N115	19.2.2015	viz samostatný zápis	612142001 Potažení podlah sklovláknitým pletivem vtačený do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000	44,862	44,862	123,00	0,00	5 518,03	5 518,03
N116	19.2.2015	viz samostatný zápis	612001000 Otlučení stávající nivořace	m2	0,000	235,830	235,830	94,00	0,00	22 168,02	22 168,02
86	19.2.2015	viz samostatný zápis	776990192 Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30MPa ZKD 1 mm tloušťky	m2	471,660	943,390	471,730	35,00	16 508,10	33 018,65	16 510,55
Přesun suti pol N117											
N123	19.2.2015	viz samostatný zápis	979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	m3	0,000	4,584	4,584	264,00	0,00	1 210,18	1 210,18
N124	19.2.2015	viz samostatný zápis	979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	m3	0,000	68,760	68,760	11,84	0,00	814,12	814,12
N125	19.2.2015	viz samostatný zápis	971082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,000	4,584	4,584	145,00	0,00	664,68	664,68
N126	19.2.2015	viz samostatný zápis	979081111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 10 m	t	0,000	45,840	45,840	17,12	0,00	784,78	784,78
N127	19.2.2015	viz samostatný zápis	979081121 Poplatek za uložení suti	t	0,000	4,584	4,584	285,00	0,00	1 306,44	1 306,44
N128	19.2.2015	viz samostatný zápis	979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,000	4,584	4,584	142,35	0,00	652,53	652,53
N129	19.2.2015	viz samostatný zápis	979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	0,000	18,336	18,336	102,40	0,00	1 877,61	1 877,61
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										148 919,12	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Svietelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		30.3.2015
Projektant/AD		
Ing. Petr Rokůšek (KV Engineering)		30.3.2015
Zadavatel/objednatel		
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		30.3.2015
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

OPRO/OPIS/Severozápad/07

OPRO/OPIS/07

ZMĚNOVÝ LIST Č. 10

Název projektu:	Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov
Registrační č. projektu:	CZ.1.09/1.2.00/77.01216
Datum vzniku změny:	26. 3. 2015

Změnový list - část 2



Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD



Název projektu:Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov						Registrační číslo projektu:CZ.1.09/1.2.00/77.01216					
Číslo a název objektu: elektroinstalace 6.NP											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010108 Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	28,000	3,000	27,00	675,00	756,00	81,00
2	26.3.2015	viz samostatný zápis	345721150 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 40x40	m	25,000	28,000	3,000	29,00	725,00	812,00	87,00
3	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010111 Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 120 mm	m	20,643	31,143	10,500	73,00	1 506,94	2 273,44	766,50
4	26.3.2015	viz samostatný zápis	345721500 parapetní plastový žlab 110x70W	m	20,643	31,143	10,500	192,00	3 963,46	5 979,46	2 016,00
6	26.3.2015	viz samostatný zápis	345721540 upevňovací prvek	ks	287,000	375,000	88,000	9,00	2 583,00	3 375,00	792,00
8	26.3.2015	viz samostatný zápis	345715180 krabice univerzální z PH KU 68/2-1901	ks	45,000	49,000	4,000	5,00	225,00	245,00	20,00
9	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010303 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných KP21	ks	50,000	54,000	4,000	29,00	1 450,00	1 566,00	116,00
21	26.3.2015	viz samostatný zápis	210100251 Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 4x10 mm2	ks	22,000	33,000	11,000	55,00	1 210,00	1 815,00	605,00
31	26.3.2015	viz samostatný zápis	210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	49,000	54,000	5,000	72,00	3 528,00	3 888,00	360,00
32	26.3.2015	viz samostatný zápis	345511020 zásuvka 10A 230V bílá	ks	36,000	44,000	8,000	81,00	2 916,00	3 564,00	648,00
33	26.3.2015	viz samostatný zápis	345511021R zásuvka 10A 230V bordó	ks	13,000	20,000	7,000	82,00	1 066,00	1 640,00	574,00
39	26.3.2015	viz samostatný zápis	345367000 rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	ks	59,000	64,000	5,000	16,00	944,00	1 024,00	80,00
44	26.3.2015	viz samostatný zápis	210201063 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 3 zdroje	ks	21,000	22,000	1,000	204,00	4 284,00	4 488,00	204,00
52	26.3.2015	viz samostatný zápis	210810046 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	694,000	767,000	73,000	17,60	12 214,40	13 499,20	1 284,80
53	26.3.2015	viz samostatný zápis	341110360 kabel síťový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	694,000	767,000	73,000	16,50	11 451,00	12 655,50	1 204,50
N130	26.3.2015	viz samostatný zápis	210201046 d Demontáž svítidla 4x36W zářivkového v mezistropu	ks	0,000	8,000	8,000	222,95	0,00	1 783,60	1 783,60
N131	26.3.2015	viz samostatný zápis	210100251 d Demontáž ukončení stáv. kabelů	ks	0,000	12,000	12,000	27,50	0,00	330,00	330,00
N132	26.3.2015	viz samostatný zápis	210190001 d Demontáž stávající rozvodnice	ks	0,000	1,000	1,000	1 392,50	0,00	1 392,50	1 392,50
N133	26.3.2015	viz samostatný zápis	210100253 Demontáž ukončení do 4x50mm	ks	0,000	1,000	1,000	336,37	0,00	336,37	336,37
N134	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010351 d Demontáž krabice do vlhka místností č. 701+705	ks	0,000	4,000	4,000	14,50	0,00	58,00	58,00
N48	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010351 Montáž krabice svorkovací svorkování a propojení spínacích a zásuvkových okruhů do 4mm2	ks	0,000	14,000	14,000	29,00	0,00	406,00	406,00
N49	26.3.2015	viz samostatný zápis	345640100.1 Krabice svorkovací svorkování a propojení spínacích a zásuvkových okruhů	ks	0,000	10,000	10,000	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00
N50	26.3.2015	viz samostatný zápis	210220451 CY 2,5 zž - napojení stínícího profilu	m	0,000	16,000	16,000	16,96	0,00	271,36	271,36
N51	26.3.2015	viz samostatný zápis	341000964 CY 2,5 zž - napojení stínícího profilu	m	0,000	16,000	16,000	7,61	0,00	121,76	121,76
N28	26.3.2015	viz samostatný zápis	211010006 Hmoždinka 8 upevnění krabic	ks	0,000	66,000	66,000	26,00	0,00	1 716,00	1 716,00
N29	26.3.2015	viz samostatný zápis	210021001 Zhotovení profilového otvoru 100x100	ks	0,000	6,000	6,000	189,75	0,00	1 138,50	1 138,50
N135	26.3.2015	viz samostatný zápis	210100101 Ukončení vodičů,drátů,lan Cu-ochranné posojení do 16mm2	ks	0,000	37,000	37,000	22,13	0,00	818,81	818,81
N53	26.3.2015	viz samostatný zápis	801/3 976031714 Sekání otvorů pro krabice KU68 /2 vysekání otvoru 50x50x50mm	ks	0,000	50,000	50,000	69,00	0,00	3 450,00	3 450,00
N136	26.3.2015	viz samostatný zápis	210290365 Příchytka OBO 2031 M30 tasa-k rozvaděči R-8 pro kabel 5x10	ks	0,000	6,000	6,000	28,75	0,00	172,50	172,50
N137	26.3.2015	viz samostatný zápis	345003599 Příchytka OBO 2031 M30 tasa-k rozvaděči R-8 půro kabel 5x10	ks	0,000	6,000	6,000	23,23	0,00	139,38	139,38
N138	26.3.2015	viz samostatný zápis	210010107 Montáž listů vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	ks	0,000	6,000	6,000	19,00	0,00	114,00	114,00
N139	26.3.2015	viz samostatný zápis	345721065 Lišta elektroinstalační vkládací z PVC 20x20 mm	ks	0,000	6,000	6,000	14,00	0,00	84,00	84,00
N140	26.3.2015	viz samostatný zápis	210220451 Ochr. pospojování Cu 4-16mm2	ks	0,000	26,000	26,000	37,37	0,00	971,62	971,62
N141	26.3.2015	viz samostatný zápis	341001023 Vodič CYA 6 zž	ks	0,000	26,000	26,000	16,10	0,00	418,60	418,60
N142	26.3.2015	viz samostatný zápis	210190011 Montáž ochranných přípojníc	ks	0,000	3,000	3,000	132,00	0,00	396,00	396,00

N143	26.3.2015	viz samostatný zápis	357111180 svorka na vyrovnání potenciálu	ks	0,000	3,000	3,000	200,00	0,00	600,00	600,00
N56	26.3.2015	viz samostatný zápis	210292022 Zkoušení a vypínání vedení	ks	0,000	60,000	60,000	63,88	0,00	3 832,80	3 832,80
N57	26.3.2015	viz samostatný zápis	210292041 Zjišťování směru vedení a přezkoušení	ks	0,000	52,000	52,000	60,08	0,00	3 124,16	3 124,16
N34	26.3.2015	viz samostatný zápis	210290842 Demontáž s montáž krytu rozvaděče do 70 cm	ks	0,000	10,000	10,000	60,08	0,00	600,80	600,80
N35	26.3.2015	viz samostatný zápis	CS ÚRS 2015 Drobný materiál	ks	0,000	1,000	1,000	233,56	0,00	233,56	233,56
N36	26.3.2015	viz samostatný zápis	348000278 Ekologický poplatek zářivková svítidla pro 7NP+6NP+5NP12+33+54 ks	ks	0,000	33,000	33,000	10,00	0,00	330,00	330,00
N37	26.3.2015	viz samostatný zápis	348000279 Ekologický poplatek zářivkové trubice 7NP+6NP+5NP 34+85+129 ks	ks	0,000	85,000	85,000	3,00	0,00	255,00	255,00
59	26.3.2015	viz samostatný zápis	460680322 Vybourání otvorů stropů a klenbách žebet plochy do 0,09 m2, tloušťky do 20 cm	ks	0,000	10,000	10,000	275,00	0,00	2 750,00	2 750,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										35 684,12	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum
Radek Ježek (Svítelsky stavební)		30.3.2015

Schválil:

Inženýr stavby/TDI		30.3.2015
Ing. Pavel Jaroš (Represent)		
Projektant/IAD		30.3.2015
Ing. Petr Rokůsek (KV Engineering)		
Zadavatel/objednatel		30.3.2015
Milada Dudková (MěÚ Sokolov)		
Pracovník ORKP:	podpis:	datum:
Schválil:	podpis:	datum:



Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem“

www.nuls2severozapad.cz

www.europa.eu

Kalkulace víceprací a méněprací

Název projektu: Vybudování archivu a stavební úpravy MěÚ Sokolov

Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/77.01216

číslo změnového listu	přípočty	odpočty	Celková bilance ZL
1	38 578,21 Kč	- 65 763,00 Kč	- 27 184,79 Kč
2	9 170,30 Kč		9 170,30 Kč
3	- Kč	- 488 993,50 Kč	- 488 993,50 Kč
4	13 315,75 Kč	- 15 553,35 Kč	- 2 237,60 Kč
5	19 673,67 Kč	- Kč	19 673,67 Kč
6	41 565,38 Kč	- Kč	41 565,38 Kč
7	59 332,20 Kč	- Kč	59 332,20 Kč
8	144 125,89 Kč	- Kč	144 125,89 Kč
9	148 919,12 Kč	- Kč	148 919,12 Kč
10	35 684,12 Kč	- Kč	35 684,12 Kč
Celkem ZL 1-10	510 364,64 Kč	- 570 309,85 Kč	- 59 945,21 Kč

Původní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo 9 399 999,99 Kč

Hodnota Dodatku č. 1 bez DPH - 59 945,21 Kč

Nově sjednaná Cena bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1 9 340 054,78 Kč

DPH 21 % 1 961 411,50 Kč

Cena celkem včetně DPH dle SoD, Dodatku č. 1 11 301 466,28 Kč

Dne: 17.4.2015

Zpracoval: Radek Ježek, stavbyvedoucí

Razítko, podpis:

**SWIETELSKY** ④
stavební s.r.o.
odštěpný závod Pozemní stavby ZAPAD, oblast Sokolov
ČR - 357 03 Svatava, Pohraniční stráž 58
IČ: 489 95 509, DIČ: CZ489 95 509

