

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4. 4. 2018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 115-4371430227/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 Č. Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Jednající: Ing. Petr Šolc, vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

shodli na uzavření tohoto

DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na stavbu „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.04.2018 smlouvu o dílo č. 12/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy č. p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“, (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Po uzavření smlouvy o dílo vznikla potřeba zúžit její předmět, proto se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla podle smlouvy o dílo omezuje o práce specifikované v příloze č. 1 k tomuto dodatku (dále jen „méněpráce“).
3. Potřeba zúžení předmětu smlouvy podle smlouvy o dílo, spočívající v méněpracích, vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku podle smlouvy o dílo. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na tohoto dodatku.
4. S ohledem na neprovedení méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla podle čl. VII. odst. VII.3 smlouvy o dílo tak, že se cena díla snižuje o 149 700,- Kč na celkovou částku **2 876 966,55 Kč** (slovy: dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc devět set šedesát šest korun českých a padesát pět haléřů) bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní podle předchozí věty objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Sokolova usnesením číslo 636/22RM/2018 ze dne 18.09.2018.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Rozsah méněprací.

V Sokolově dne 19.9.2018

19. 09. 2018
V Ejpovicích dneBc. Jan Picka
starosta města.....
Objednatel**SWIETELSKY** Stavební s.r.o.
ČR - 370 04 České Budějovice, Pražská čp. 495
IČ: 490 35 599 DIČ: CZ49035599Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu.....
Zhotovitel

Změnový list č. 001

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6 .2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:
[redacted]
356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
[redacted]
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 1 – Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v garáži č. 1 a č.2 s instalací sádrokartonových podhledů.

Nové řešení:

Nově nebudou sádrokartonové stropy realizovány.

Zdůvodnění změny:

V garáži č.1 a č.2 se nachází podstropní sekční vrata, jejich konstrukce a pohon jsou zavěšeny na kovových konzolích, kotvených do stropu. Konstrukčně nelze provést SDK strop.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 001

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

Ing. Jan Musil

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - Pavel Kapička

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

Podpis:

19.6. 2018

Přílohy: změnový list č.001 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 001 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991		
Číslo a název objektu: SO-01 1						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření ORKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet SDK podhledu v garáži č.1 a č.2	v garáži č.1 a 2 jsou osazeny podstropní sekční vrata, jejichž konstrukce neumožňuje umístění sníženého podhledu	
100	16.06.2018	416026122	Podhled SDK, ocel, dvouúrov. kříž.rošt. 1x RF 12,5 mm	odpočet SDK podhledu v garáži č.1 a č.2 - zhotovení + dodávka		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 001 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.58/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve smluvním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč*	rozdíl celkové ceny Kč
Díl 7631 - Konstrukce sádrokartonové											
100	16.06.2018		416026122 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RF 12,5 mm	m2	131,82000	89,84000	-41,98000	710,00	93 592,20	63 786,40	-29 805,80
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-29 805,80

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 002

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6 .2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:
[redacted]
356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
P [redacted]
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - Ostatní náklady

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Oceněný položkový výkaz výměr pro realizaci stavby obsahuje položku „Finanční rezerva“.

Nové řešení:

Položka „Finanční rezerva“ nebude čerpána.

Zdůvodnění změny:

V průběhu stavby nebyl dán oprávněný důvod k čerpání této položky.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 002

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. -

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

Podpis:

13.6.2018

Přílohy: změnový list č.002 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 002- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2148 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004591		
Číslo a název objektu: SO-001 - náklady						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření CRKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet finanční rezervy	v průběhu realizace nevznikla potřeba čerpání finanční rezervy	
4	16.06.2018	005261030R	Finanční rezerva	odpočet finanční rezervy		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 002 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-001 - náklady											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis z kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč*	rozdíl celkové ceny Kč
Díl 70N - Ostatní náklady											
4	16.06.2018		005261030R Finanční rezerva	soub	1,00000	0,00000	-1,00000	12 926,00	12 926,00	0,00	-12 926,00
Rozdíl opoř SoD celkem Kč:										-12 926,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválit:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 003

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6 .2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:


356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.

Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - Ostatní náklady

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Oceněný položkový výkaz výměr pro realizaci stavby obsahuje položku „Velkoplošný billboard“.

Nové řešení:

Velkoplošný billboard nebyl a nebude instalován. Byla instalována publicita, dle podmínek SoD.

Zdůvodnění změny:

Velkoplošný billboard nebyl a nebude instalován.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna lhůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 003

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:



Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted signature]

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. -

[Redacted]

Datum:

Podpis:




Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

18.6.2018

Podpis:



Přílohy: změnový list č.003 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 003- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

[illegible]

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 003 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.05.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-001 - náklady											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zaznamenána	popis a kód položky	mění a jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotkou Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč*	rozdíl celkové ceny Kč
Díl 7ON - Ostatní náklady											
5	16.06.2018		005261011R panelu - vč. povinných prvků publicity, informace o, projektu a financování	soub	1,00000	0,00000	-1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	-5 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-5 000,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 004

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 – Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje v místnosti č. 102, 103, 104, 105, 115, 116 s instalací SDK podhledu ve výšce 2,7 m a obkladem stěn až do výše stropu.

Nové řešení:

Nově bude SDK strop v m.č. 102, 103, 104, 105, 115, 116 snížen na výšku 2,5 m a též obklad bude pouze na výšku 2,5 m.

Zdůvodnění změny:

V uvedených místnostech jen nad stropním podhledem vedena trasa nově instalovaného vzduchotechnického potrubí. Dimenze potrubí neumožňuje aby byl strop ve výšce 2,7 m (kolíže potrubí se stropem). Strop, a tím i výška obkladu budou sníženy na 2,5 m.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna lhůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 004

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. -

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum: 18. 6. 2018

Podpis:

Přílohy: změnový list č.004 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 004- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991		
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výsledek CRKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet obkladů	snížení výměry obkladů v garáži z důvodu výskytu klenby a na WC z důvodu potřebné výšky pro VZT potrubí	
113	16.06.2018	781475115RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do flexibilního tmele	odpočet prací za montáž obkladů v garáži a WC		
116	16.06.2018	59781539	Obklad 15x15 cm lesk bílá	odpočet dodávky obkladů v garáži a WC		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 005

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 – Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje ve sklepech pod garáží č.2 s otloučením omítek stropů, stěn. Dále uvažuje s provedením protiradonové stěrky na podlaze a s pokládkou nové keramické dlažby na podlaze.

Nové řešení:

Nově nebude otloučení omítek stropů, stěn a keramická dlažba vč. protiradonového nátěru realizována.

Zdůvodnění změny:

Uvedená místnost není větraná. Celý prostor vykazuje nadnormovou vlhkost. Jelikož se jedná o místnost, která nebude užívána, je řešením nerealizovat shora uvedené práce, jelikož působením vlhkosti by docházelo k degradaci nově zabudovaných materiálů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 005

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [Redacted]

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

18.6.2018

Podpis:

Přílohy: změnový list č.005 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 005- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991		
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřazení ORKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet úprav povrchů ve sklepech	sklep není větráný, vakuje zvýšenou vlhkostí, která by znamenala degradaci nových povrchů	
25	16.06.2018	611452133R00	Omítky vnitřní stropů cementové klenob nebo skořepin štukové písti hlazené	odpočet vnitřní štukové omítky stropů		
42	16.06.2018	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm	odpočet nivelační stěrky - vyrovnání stávající podlahy		
85	16.06.2018	578011191	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	odpočet otlučení omítek stropů-budou ponechány stávající		
87	16.06.2018	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	odpočet otlučení omítek stěn-budou ponechány stávající		
93	16.06.2018	711212003	Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou, Combiflex C2, beton, proti tlakové vodě	odpočet protiradonové stěrky-nebude realizována		
108	16.06.2018	771445014	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v.de 100 mm , lepidlo Monoflex, spár, hm.ASO-Flexdige (Schönborg)	odpočet keramických soklíků-nebudou realizovány		
109	16.06.2018	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára)	odpočet pokládky nové dlažby-nebude realizováno		
111	16.06.2018	597642209	Dlažba např Taurus Granit 300x300x8 mm protiskluz	odpočet dodávky nové dlažby - nebude realizována		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 005 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.05.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotkou Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
Díl 61 - úpravy povrchů vnitřní											
25	16.06.2018		611452133R00 Omítky vnitřní stropů cementové klenby nebo skořepin štukové plsti hlazené sklep : 29,106	m2	29,10600	0,00000	-29,10600	447,50	13 024,94	0,00	-13 024,94
Díl 63 - Podlahy a podlahové konstrukce											
42	16.06.2018		632411105 Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm sklep : 24,26	m2	186,34000	182,08000	-4,26000	341,00	63 541,94	55 269,28	-8 272,66
Díl 96 - Bourání konstrukcí											
85	16.06.2018		978011191 Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	23,25750	0,00000	-23,25750	76,60	1 781,52	0,00	-1 781,52
87	16.06.2018		978013191 Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % *PP sklep : (4,9+4,9+4,95+4,95)*2,1	m2	231,09500	189,72500	-41,37000	41,00	9 474,90	7 778,73	-1 696,17
Díl 711 - Izolace proti vodě											
93	16.06.2018		711212003 Stěrka protiradonová a hydroizolační, hmotou, CombiFlex C2, beton, proti tlakové vodě *PP sklep z vytažením 10cm na zdí : 24,26*1,2	m2	29,11200	0,00000	-29,11200	442,00	12 867,50	0,00	-12 867,50
Díl 771 - Podlahy z dlaždic a obklady											
106	16.06.2018		771445014 mm , lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schönbürg) sklep : 4,9+4,9+4,95+4,95	m2	65,30000	45,60000	-19,70000	150,00	9 795,00	6 840,00	-2 955,00
109	16.06.2018		771575109 Montáž podlah keram, hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára) sklep : 24,26	m2	186,34000	162,08000	-24,26000	350,00	65 219,00	56 728,00	-8 491,00
111	16.06.2018		597642209 Dlažba např Taurus Granit 300x300x6 mm protiskluz sklep : 24,26*1,122=27,220	m2	209,14850	181,92850	-27,22000	320,00	66 927,52	58 217,12	-8 710,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-57 788,16

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 006

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKÝ stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 – Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje s dodávkou a instalací 6-ti kusů revizních dvířek s požární odolností EW 30 pro instalaci do SDK podhledů.

Nové řešení:

Nově budou instalovány pouze 3 kusy revizních dvířek EW 30.

Zdůvodnění změny:

Při realizaci rozvodu vzduchotechniky a vodovodního potrubí bylo zjištěno, že veškeré armatury a kontrolovaná místa jsou přístupná ze tří míst v podhledu a není nutné tak realizovat celý navržený počet 6-ti kusů revizních dvířek EW 30. Budou tak realizovány pouze 3 kusy.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 006

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - [Redacted]

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum: 18. 6. 2019

Podpis:

Přílohy: změnový list č.006 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 006- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991		
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyřízení ORKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet dodávky a instalace revizních dvířek do SDK podhledů	dodržení k redukci nadbytečných dvířek	
98	16.06.2018	342264514RS1	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	odpočet dodávky a instalace revizních dvířek do SDK podhledů		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 006 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
Díl 7631 - Konstrukce sádrokartonové											
98	16.06.2018		342264514RS1 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EW 30	ks	6,00000	3,00000	-3,00000	684,00	4 104,00	2 052,00	-2 052,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											
										-2 052,00	

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválil:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 007

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.,
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název částí stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 - Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje s dodávkou a elektroinstalačních koncových prvků – vypínače, zásuvky, svítidla, ventilátor VZT v určeném množství a provedení.

Nové řešení:

Nově se množství vypínačů redukuje na nezbytně potřebné. U zásuvek dochází k částečné záměně z jednonásobných na dvojnásobné. U svítidel dochází k navýšení počtu dvoutubicových svítidel, snížení počtu jednotubicových svítidel, změně počtu svítidel venkovních a svítidel do WC. Dále dochází ke snížení počtu ventilátorů VZT do sociálních místností.

Zdůvodnění změny:

Důvodem pro provedení změny počtu kusů je realizace jen potřebného množství vypínačů a svítidel, kdy v projektové dokumentaci byly počty svítidel i vypínačů naddimenzovány, stejně tak počet ventilátorů VZT. U zásuvek dochází z provozního hlediska k změně z jednoduchých zásuvek na dvojnásobné, a to vzhledem k plánovanému rozmístění spotřebičů.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 007

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:



Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted signature]

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. -

[Redacted]

Datum:

Podpis:




Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

18.6/2018

Podpis:



Přílohy: změnový list č.007 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 007 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991		
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	výjádření ORKP
viz níže	16.06.2018	viz níže	viz níže	odpočet dodávky a instalace zásuvek, svítidel, vypínačů a ventilátoru	dochází k úpravě počtů zásuvek, vypínačů, ventilátoru a svítidel dle skutečnosti	
27	16.06.2018	21301	Přístroj spínače č.1, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže světelných vypínačů		
35	16.06.2018	21309	Zásuvka datová - RJ45, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže datové zásuvky		
32	16.06.2018	21306	Zásuvka jednofázová, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže zásuvek 230V		
N42	16.06.2018	21317	Zásuvka dvofázová, dodávka a montáž	přípočet dodávky a montáže zásuvek 230V		
41	16.06.2018	21316	Termostat, dodávka a montáž	přípočet dodávky a montáže pokojového termostatu		
53	16.06.2018	21501	Svítilno zářivkové 2x36W, dodávka a montáž	přípočet dodávky a montáže dvoutrubicového svítidla		
54	16.06.2018	21502	Svítilno nástěnné venkovní, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže venkovního svítidla svítidla		
55	16.06.2018	21503	Svítilno koupelna a WC, dodávka a montáž	přípočet dodávky a montáž koupelnového svítidla		
56	16.06.2018	21504	Svítilno plastové IP 44, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže svítidla IP 44		
57	16.06.2018	21505	Svítilno zářivkové 1x36W, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže jednorubicového svítidla		
63	16.06.2018	21604	Ventilátor Decor 100, dodávka a montáž	odpočet dodávky a montáže VZT ventilátoru		

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 007 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.5910.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve srovnávacím členění, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotky Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
Díl M213 - Přístroje koncové - standard											
27	16.06.2018		21301 Přístroj spínače č.1, dodávka a montáž	ks	20,00000	12,00000	-8,00000	195,00	3 900,00	2 340,00	-1 560,00
35	16.06.2018		21309 Zásuvka datová - RJ45, dodávka a montáž	ks	4,00000	3,00000	-1,00000	355,00	1 420,00	1 065,00	-355,00
32	16.06.2018		21306 Zásuvka jednonásobná, dodávka a montáž	ks	30,00000	16,00000	-14,00000	218,00	6 540,00	3 488,00	-3 052,00
N42	16.06.2018		21317 Zásuvka dvojnásobná, dodávka a montáž	ks	0,00000	14,00000	14,00000	261,00	0,00	3 654,00	3 654,00
41	16.06.2018		21316 Termostat, dodávka a montáž	ks	2,00000	1,00000	-1,00000	2 530,00	5 060,00	2 530,00	-2 530,00
Díl M215 - Svítidla											
63	16.06.2018		21501 Svítidlo zářivkové 2x36W, dodávka a montáž	ks	6,00000	13,00000	7,00000	1 068,00	6 408,00	13 884,00	7 476,00
54	16.06.2018		21502 Svítidlo nástěnné venkovní, dodávka a montáž	ks	8,00000	4,00000	-4,00000	968,00	7 744,00	3 872,00	-3 872,00
55	16.06.2018		21503 Svítidlo koupelna a WC, dodávka a montáž	ks	15,00000	17,00000	2,00000	816,00	12 240,00	13 872,00	1 632,00
56	16.06.2018		21504 Svítidlo plastové IP 44, dodávka a montáž	ks	20,00000	8,00000	-12,00000	484,00	9 680,00	3 872,00	-5 808,00
57	16.06.2018		21505 Svítidlo zářivkové 1x36W, dodávka a montáž	ks	8,00000	7,00000	-1,00000	971,00	7 768,00	6 797,00	-971,00
Díl M216 - Rozvaděče a dodávky											
63	16.06.2018		21604 Ventilátor Decor 100, dodávka a montáž	ks	5,00000	4,00000	-1,00000	920,00	4 600,00	3 680,00	-920,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-6 308,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválí:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 008

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 - Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje s dodávkou a instalací:

- 1) 1ks keramického umyvadla velikosti 640 mm sloužící jako umyvadlo pro osoby se sníženou schopností pohybu
- 2) 1ks tlakové expanzní nádoby o velikosti 18 litrů v technické místnosti pro vyrovnání tlaků v otopném systému

Nové řešení:

Add1) Nově nebude 1ks keramického umyvadla velikosti 640 mm sloužící jako umyvadlo pro osoby se sníženou schopností pohybu instalován, bude osazeno umyvadlo velikosti 540 mm

Add2) Nově nebude 1ks tlakové expanzní nádoby o velikosti 18 litrů v technické místnosti pro vyrovnání tlaků v otopném systému instalována, postačí nádoba o velikosti 8 litrů.

Zdůvodnění změny:

Add1) Bude osazeno umyvadlo velikosti 540 mm, které je postačující pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu

Add2) Bude instalována nádoba o velikosti 8 litrů, jejíž objem je postačující pro navržený otopný systém a počet otopných těles.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna 1hůty dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 008


„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:



Hlavní projektant (autorský dozor):

[Redacted]

Datum:

Podpis:

[Redacted signature]

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. -

[Redacted]

Datum:

Podpis:



Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

18.6.2018

Podpis:



Přílohy: změnový list č.008 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 008- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“	Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004/991
---	--

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004/991

Číslo a název objektu: SO-01 1 Slavební práce

[illegible]

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list č. 008 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotky Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
Díl 725 - Zdravotnická - zařizovací předměty											
25	16.06.2018		725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby, bílé 640 mm	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	2 116,00	2 116,00	0,00	-2 116,00
Díl 732 - Ústřední vytápění - strojovny											
5	16.06.2018		732331613 Nádoba tlaková expanzní s membránou závěsné připojení PN 0,6 o objemu 18 litrů	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	1 035,00	1 035,00	0,00	-1 035,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-3 151,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválí:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
Zadavatel/objednatel		

Změnový list č. 009

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Datum vydání požadavku: 16. 6. 2018

Objednatel:
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební
s.r.o.
Pražská tř. 495
370 04 Č. Budějovice

Projektant:

356 01

Technický dozor stavebníka:
Saffron Universe s.r.o.
Heinemannova 2695, 160 00
Praha 6

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO-01 - 1 – Stavební práce

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace uvažuje s dodávkou a instalací:

- 1) 1ks vstupních plastových dveří do schodiště spojující 1.NP a 2.NP.

Nové řešení:

Add1) Nově nebude 1ks plastových dveří instalován.

Zdůvodnění změny:

Add1) Důvodem pro nedodání a instalaci plastových vstupních dveří je, že v tomto prostoru jsou již osazeny stávající dřevěné dveře, které budou zachovány.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Navrhovaná změna uthvuje dokončení díla.

Změna nemá vliv na kvalitu díla.

Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změnový list č. 009

„Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“

Zhotovitel stavby:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

Podpis:

Hlavní projektant (autorský dozor):

Datum:

Podpis:

Technický dozor stavebníka:

Saffron Universe s.r.o. - _____

Datum:

Podpis:

Objednatel:

Město Sokolov

Datum:

18. 6. 2018

Podpis:

Přílohy: změnový list č.009 – část 1 a 2 (položkový soupis)

Změnový list č. 009- část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“	Registrační číslo projektu: CZ.06.2.59/0.0/0.0/16_072/000/4991
--	--

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“	Registrační číslo projektu: CZ.06.2.59/0.0/0.0/16_072/000/4991
--	--

Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce

[illegible]

* môže byť doložené na samostatnom listu

Změnový list č. 009 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Název projektu: „Rekonstrukce budovy č.p. 2140 v Nádražní ulici, Sokolov – nízkoprahové denní centrum“				Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0004991							
Číslo a název objektu: SO-01 1 Stavební práce											
poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	popis a kód položky	měrná jednotka	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
Díl 64 - Vypíně otvorů											
52	16.05.2018		64001 dvojsklem conex otevíravé ven 1100/2100 bílé vč. kování	ks	1,00000	0,00000	-1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00	-28 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:											-28 000,00

Zhotovitel/dodavatel:

Jméno	podpis	datum

Schválit:

Inženýr stavby/TDS		
Projektant/AD		
zadavatel/objednatel		

