

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Jednající: Ing. Petr Solc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.06.2018 na stavební práce s názvem

„Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.06.2018 smlouvu o dílo č. 69/18-ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Chráněné dílny Sokolov-stavební úpravy objektu Gagarinova 2048“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, a nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4 smlouvy o dílo o 1 914 496,13 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 27 888 144,13 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na změně kontaktních osob na straně objednatele uvedených v odst. V.2 smlouvy o dílo, a to takto:

Objednatele zastupuje,

b) ve věcech technických: Ing. Kateřina Klepáčková, zástupce vedoucí odboru rozvoje města,

mail: [REDACTED]

tel.: 3 [REDACTED]

Bc. Jan Procházka, stavební technik odboru rozvoje města

mail: j [REDACTED]

tel.: 35 [REDACTED]

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 738/25RM/2018 ze dne 30.10.2018.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1, Změnové listy č. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21 a 26.

V Sokolově dne 30.10.2018

V Ejpovicích dne 31.10.2018

Bc. Jan Picka
starosta města

Ing. Petr Šolc
vedoucí odštěpného závodu

Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018_09_10
Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 914 496,13
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 914 496,13
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	34 918,56	7 332,90
snížená	15,00%	ze	1 879 577,57	281 936,64

Cena s DPH	v	CZK	2 203 765,67
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018_09_10

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Místo:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 914 496,13	2 203 765,67
02	Odstranění stávající žb opěrné stěny	157 540,16	181 171,18
03	Odstranění stávající zeleně	27 268,56	32 994,96
04	Odstranění stávajících rozvodů elektro	18 500,00	21 275,00
05	Odstranění stávajících rozvodů ÚT a otopných těles	21 931,00	25 220,65
06	Odstranění stávajícího zařízení balneo	24 500,00	28 175,00
07	Ocelové překlady	9 480,53	10 902,61
09	Změna akustických obkladů stěn	-4 554,30	-5 237,45
10	Chybějící mezibytová příčka 1PP	25 536,66	29 367,16
12	Vybourání parapetů pro balkonové dveře	28 289,61	32 533,05
13	Ubourání opěrné stěny u anglických dvorků	15 023,73	17 277,29
14	Dobetonování stropní konstrukce po vybourání instalačních šachet	19 260,88	22 150,01
15	Provizorní přepojení čerpadla pro spodní vodu včetně revize	7 650,00	9 256,50
16	Výměna vadných armatur na rozvodech TUV a SV	12 850,00	14 777,50
18	Sanace 1. PP - sanační omítka, injektážní systém, odkop stěn	1 326 105,32	1 525 021,12
varianta v			
21	Úprava stropu 2.NP po dořešení statiky a PBŘ - varianata bez zásahu do nosné kce střechy	137 583,98	158 221,58
26	Úprava vazníků podle statického posudku	87 530,00	100 659,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 914 496,13	2 203 765,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 02 - Odstranění stávající žb opěrné stěny

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Neuvedeno ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	157 540,16
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	157 540,16
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	157 540,16	23 631,02

Cena s DPH	v CZK	181 171,18
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 02 - Odstranění stávající žb opěrné stěny

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	157 540,16
HSV - Práce a dodávky HSV	153 271,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 271,57
PSV - Práce a dodávky PSV	4 268,59
767 - Konstrukce zámečnické	4 268,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 540,16

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 02 - Odstranění stávající žb opěrné stěny

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

157 540,16

HSV - Práce a dodávky HSV

153 271,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

153 271,57

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	23,156	
			"Žb opěrná stěna"			
			0,3*24,98*(2,413+0,327+0,35)		23,156	
			Součet		23,156	
2	K	963053937	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích	m2	10,545	
			"venkovní schodiště"			
			2,85*3,7		10,545	
			Součet		10,545	
64	K	997002511/00	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	60,040	
65	K	997241519/00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovného přemístění vybouraných hmot	t	600,400	
63	K	997211611/00	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	60,040	
66	K	997221815/00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	60,040	

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

3	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	22,180	
			"zábradlí opěrné stěny" (24,98-2,8)		22,180	
4	K	767161821	Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	3,800	
			"venkovní schodiště opěrné stěny" 3,8		3,800	
5	K	767161851	Demontáž madel schodišťových	m	3,800	
			"schodiště u opěrné stěny" 3,8		3,800	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 03 - Odstranění stávající zeleně

JKSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Neuvedeno ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	27 268,56
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	27 268,56
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	27 268,56	5 726,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	32 994,96
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 03 - Odstranění stávající zeleně

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	27 268,56
HSV - Práce a dodávky HSV	27 268,56
1 - Zemní práce	27 268,56
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 268,56

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 03 - Odstranění stávající zeleně

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 268,56

HSV - Práce a dodávky HSV

27 268,56

1 - Zemní práce

27 268,56

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	313,000		
			"ozn 3" 7*8		56,000		
			"ozn 4" 5*11		55,000		
			"ozn 5" 21*4		84,000		
			"ozn 10" 3*6		18,000		
			"ozn 13" 9*3		27,000		
			"ozn 14" 2*9		18,000		
			"ozn 37" 2*20		40,000		
			"ozn 38" 7,5*2		15,000		
			Součet		313,000		
2	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	313,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 04 - Odstranění stávajících rozvodů elektro

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Neuvedeno v projektové dokumentaci a nezahrnuto do výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	18 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	18 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	18 500,00	2 775,00

Cena s DPH	v CZK	21 275,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 04 - Odstranění stávajících rozvodů elektro

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	18 500,00
M - Práce a dodávky M	18 500,00
21-M - Elektromontáže	18 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 500,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 04 - Odstranění stávajících rozvodů elektro

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 500,00

M - Práce a dodávky M

18 500,00

21-M - Elektromontáže

18 500,00

1	K	210290821.R	Demontáž stávajících elektrorozvodů, svítidel, zásuvek a vypínačů včetně likvidace	kpl			
---	---	-------------	--	-----	--	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 05 - Odstranění stávajících rozvodů ÚT a otopných těles

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Neuvedeno v projektové dokumentaci a nezahrnuto do výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	21 931,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	21 931,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	21 931,00	3 289,65

Cena s DPH	v	CZK	25 220,65
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 05 - Odstranění stávajících rozvodů ÚT a otopných těles

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	21 931,00
PSV - Práce a dodávky PSV	21 931,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	21 931,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	21 931,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 05 - Odstranění stávajících rozvodů ÚT a otopných těles

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 931,00

PSV - Práce a dodávky PSV

21 931,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

21 931,00

1	K	735151811.R	Demontáž panelových otopných těles včetně rozvodů a likvidace	kus	1,000		
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 06 - Odstranění stávajícího zařízení balneo

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nezahrnuto do výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	24 500,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	24 500,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	24 500,00	3 675,00

Cena s DPH	v CZK	28 175,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 06 - Odstranění stávajícího zařízení balneo

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	24 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	24 500,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	24 500,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	24 500,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 06 - Odstranění stávajícího zařízení balneo

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 500,00

PSV - Práce a dodávky PSV

24 500,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

24 500,00

1	K	725R	Demontáž stávajícího zařízení balneo včetně likvidace na skládku	soubor	1,000		
---	---	------	--	--------	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 07 - Ocelové překlady

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Ve VV nesouhlasí součet překladů - dopočet dle skutečnosti

Náklady z rozpočtu 9 480,53

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 9 480,53

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snižená 15,00% ze 9 480,53 1 422,08

Cena s DPH v CZK 10 902,61

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 07 - Ocelové překlady

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 480,53
003 - Svislé konstrukce	6 569,83
009 - Ostatní konstrukce a práce	2 172,50
099 - Přesun hmot HSV	738,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 480,53

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 07 - Ocelové překlady

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 480,53

003 - Svislé konstrukce

6 569,83

46	K	317941121/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,030	
I100, špatný součet ve specifikaci překladů;						
8,34/1000*1,2*3					0,030	
Součet					0,030	
48	M	13010742	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,035	
49	K	317941123/00	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,114	
I140, m.č.1.12 a 2.12 nad balkon dveřmi;						
14,3/1000*2*4					0,114	
Součet					0,114	
50	M	13010746	Ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	0,131	
53	K	317234410/00	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,212	
((1,2*0,2)*0,1)*3					0,072	
((2*0,25)*0,14)*2					0,140	
Součet					0,212	
54	K	346244381/00	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,480	
(0,1*1,2)*3					0,360	
(0,14*2)*4					1,120	
Součet					1,480	

009 - Ostatní konstrukce a práce

115	K	974031164/00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,500	
Vysekání rýh pro nové ocelové překlady;						
1,5*3					4,500	
2*4					8,000	
Součet					12,500	

099 - Přesun hmot HSV

738,20

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,844	
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	0,500	
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,500	
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,000	
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 09 - Změna akustických obkladů stěn

JKSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Požadavek investora

Náklady z rozpočtu	-4 554,30
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-4 554,30
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze -4 554,30	-683,15
Cena s DPH v CZK	-5 237,45

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 09 - Změna akustických obkladů stěn

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-4 554,30
HSV - Práce a dodávky HSV	125 447,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	38 204,06
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	87 243,22
099 - Přesun hmot HSV	1 187,25
714 - Akustická a protiotřesová opatření - odečet z SoD	-130 001,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-4 554,30

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 09 - Změna akustických obkladů stěn

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 554,30

HSV - Práce a dodávky HSV

125 447,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 204,06

1	K	342248131	Příčky zvukově izolační POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 na MVC	m2	73,810	
			1.PP;			
			2,95*(6,45+6,15)		37,170	
			1.NP;			
			(4,26+1,85+0,1)*2,95		18,320	
			2.NP;			
			(4,26+1,85+0,1)*2,95		18,320	
			Součet		73,810	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71	K	612131101/00	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	191,278	
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	191,278	
			Penetrace pod štuky;			
			191,278		191,278	
			Součet		191,278	
74	K	612311131/00	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	191,278	
72	K	612321121/00	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	191,278	

099 - Přesun hmot HSV

1 187,25

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	9,902	
-----	---	--------------	--	---	-------	--

714 - Akustická a protiotřesová opatření - odečet z SoD

169	M	714-x1	Montáž akustická izolace mezibytové stěny - kompletní provedení - vč. pomocného materiálu	m2	-191,278	
			1.PP;			
			-			
			(4+0,1+2,05+0,3+4+2,05+4+0,1+2,05+4+2,05+3,9		-118,000	
			5+0,1+2,1+2,1+0,95+3,65+2,45)*2,95			
			1.NP;			
			-(4,26+4,26+1,85+1,85+0,1+0,1)*2,95		-36,639	
			2.NP;			
			-(4,26+4,26+1,85+1,85+0,1+0,1)*2,95		-36,639	
			Součet		-191,278	
170	M	200Kj1007-01	Deska dřevotřísková tl. 15mm	m2	-219,970	
171	M	223Rf7025-02	Akustická deska tl. 15mm	m2	-219,970	
172	M	223Rf7002-12	Deska sádkartonová tl. 15mm	m2	-219,970	
173	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	-1,070	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 10 - Chybějící mezibytová příčka 1PP

JKSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Příčka uvedena v PD jako stávající - ve skutečnosti není

Náklady z rozpočtu	25 536,66
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	25 536,66
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	25 536,66	3 830,50

Cena s DPH	v	CZK	29 367,16
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 10 - Chybějící mezibytová příčka 1PP

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	25 536,66
HSV - Práce a dodávky HSV	25 536,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 536,66
099 - Přesun hmot HSV	590,03
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 536,66

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 10 - Chybějící mezibytová příčka 1PP

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 536,66

HSV - Práce a dodávky HSV

25 536,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 536,66

38	K	311238133/00	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační POROTHERM tl 250 mm pevnosti P 20 na MVC	m2	18,143		
			1.PP, příčka mezi m.č. 01.27 a 01.22;				
			(6,15)*2,95		18,143		
			Součet		18,143		
099 - Přesun hmot HSV							
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	4,921		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 12 - Vybourání parapetů pro balkonové dveře

JKSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nezahrnuto do výkazu výměr - SO002 - 1NP a 2NP

Náklady z rozpočtu	28 289,61
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	28 289,61
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	28 289,61	4 243,44

Cena s DPH	v	CZK	32 533,05
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 12 - Vybourání parapetů pro balkonové dveře

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	28 289,61
009 - Ostatní konstrukce a práce	10 704,86
099 - Přesun hmot HSV	17 584,75
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 289,61

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 12 - Vybourání parapetů pro balkonové dveře

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 289,61

009 - Ostatní konstrukce a práce

10 704,86

112	K	971035661/00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MC tl do 600 mm	m ³	7,140	
			1.NP, parapety; 1,5*0,85*0,4*7		3,570	
			2.NP, parapety; 1,5*0,85*0,4*7		3,570	
			Součet		7,140	

099 - Přesun hmot HSV

139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	13,923	
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,923	
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,307	
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,923	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 13 - Ubourání opěrné stěny u anglických dvorků

JKSO:
Místo: Sokolov

CC-CZ:
Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:
Město Sokolov

IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599
DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	15 023,73
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	15 023,73
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	15 023,73	2 253,56

Cena s DPH	v CZK	17 277,29
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 13 - Ubourání opěrné stěny u anglických dvorků

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	15 023,73
HSV - Práce a dodávky HSV	15 023,73
001 - Zemní práce	1 857,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 322,40
099 - Přesun hmot HSV	6 844,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 023,73

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 13 - Ubourání opěrné stěny u anglických dvorků

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 023,73

HSV - Práce a dodávky HSV

15 023,73

001 - Zemní práce

1 857,13

9	K	167101101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,258	
"pro zásyp po ubourání opěrné stěny" 2,258					2,258	
Součet					2,258	
13	K	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,258	
zásyp plochy po ubourání stěny u angl dvorků						
2,258					2,258	
Součet					2,258	
16	K	181006123/00	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5 - bude použita původní ornice	m2	9,032	
0,4*(21,68+0,9)					9,032	
Součet					9,032	
17	K	181111111/00	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	9,032	
18	K	181411131/00	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9,032	
19	M	00572410	Osivo směs travní	kg	0,316	
viz předchozí výpočty						
(9,032/100)*3,5					0,316	
Součet					0,316	
20	K	183403153/00	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	9,032	

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,258	
"ubourání opěrné stěny u anglických dvorků"						
0,25*0,4*(21,68+0,9)					2,258	
Součet					2,258	

099 - Přesun hmot HSV

139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	5,419	
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,419	
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	48,771	
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,419	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 14 - Dobetonování stropní konstrukce po vybourání instalačních šachet

JKSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ 48 035 599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr

Náklady z rozpočtu	19 260,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 260,88
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 19 260,88	2 889,13
Cena s DPH v CZK	22 150,01

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 14 - Dobetonování stropní konstrukce po vybourání instalačních šachet

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	19 260,88
HSV - Práce a dodávky HSV	19 260,88
4 - Vodorovné konstrukce	19 260,88
099 - Přesun hmot HSV	760,05
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 260,88

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 14 - Dobetonování stropní konstrukce po vybourání instalačních šachet

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 260,88

HSV - Práce a dodávky HSV

19 260,88

4 - Vodorovné konstrukce

19 260,88

1	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách	m3	2,646		
			"prostupy po instalačních šachtách"				
			0,9*1,05*8*0,35		2,646		

099 - Přesun hmot HSV

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	6,339		
-----	---	--------------	---	---	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov
Objekt: 15 - Provizorní přepojení čerpadla pro spodní vodu včetně revize

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Sokolov	Datum:	10. 9. 2018
Objednatel:		IČ:	00 259 586
	Město Sokolov	DIČ:	CZ 00 259 586
Zhotovitel:		IČ:	48 035 599
	SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ:	CZ 48 035 599
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	SWIETELSKY stavební s.r.o.	DIČ:	
Poznámka:			
	Při bouracích pracích bylo nutné přepojit elektroinstalační vedení a obnovit funkci čerpání spodní vody z jímky		

Náklady z rozpočtu				7 650,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				7 650,00
DPH základní	21,00%	ze	7 650,00	1 606,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	9 256,50

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 15 - Provizorní přepojení čerpadla pro spodní vodu včetně revize

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	7 650,00
M - Práce a dodávky M	7 650,00
35-M - Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař.	7 650,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 650,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 15 - Provizorní přepojení čerpadla pro spodní vodu včetně revize

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 650,00

M - Práce a dodávky M

7 650,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

7 650,00

1	K	350840001.R	Provizorní přepojení čerpadla pro spodní vodu	kpl	1,000		
---	---	-------------	---	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 16 - Výměna vadných armatur na rozvodech TUV a SV

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Zjištěno při zahájení prací

Náklady z rozpočtu 12 850,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 12 850,00

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

snížená 15,00% ze 12 850,00 1 927,50

Cena s DPH v CZK 14 777,50

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 16 - Výměna vadných armatur na rozvodech TUV a SV

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	12 850,00
PSV - Práce a dodávky PSV	12 850,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	12 850,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 850,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 16 - Výměna vadných armatur na rozvodech TUV a SV

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 850,00

PSV - Práce a dodávky PSV

12 850,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 850,00

1	K	722220957.R	Výměna armatur na rozvodech TUV a SV	kpl	1,000		
---	---	-------------	--------------------------------------	-----	-------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 18 varianta V - Sanace 1. PP - sanační omítka, injektážní systém,
odkrojení stěn

JKSO:

Místo: Sokolov

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel:

Město Sokolov

IČ: 00 259 586

DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48 035 599

DIČ: CZ 48 035 599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - cenová nabídka zpracovaná
na základě sanačního rozboru a návrhu specializované firmy HABEŠ

Varianta 5. Izolace obvodových stěn vně, odizolování zdiva chemická injektáž, aplikace
sanační omítky v dolní části a finální úprava povrchu

Náklady z rozpočtu	1 326 105,32
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 326 105,32
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	1 326 105,32	198 915,80

Cena s DPH	v CZK	1 525 021,12
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: **18 varianta V - Sanace 1. PP - sanační omítka, injektážní systém, odkop stěn**

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 326 105,32
01 - Méněpráce - odečet z SoD	-147 367,85
006 - Úpravy povrchu	-108 377,04
099 - Přesun hmot HSV	-4 747,91
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-34 242,90
02 - Vícepráce - sanace	1 473 473,17
001 - Zemní práce	201 486,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	207 251,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	528 229,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	219 778,97
998 - Přesun hmot	139 695,08
711 - Izolace proti vodě	151 903,45
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 128,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 326 105,32

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 18 varianta V - Sanace 1. PP - sanační omítka, injektážní systém, odkop stěn

Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 326 105,32

01 - Méněpráce - odečet z SoD

-147 367,85

006 - Úpravy povrchu

-108 377,04

162	K	978013141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	-320,927		
66	K	612335412/00	Oprava vnitřní cementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	-320,927		
73	K	612131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-320,927		
74	K	612311131/00	Potazení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-320,927		

099 - Přesun hmot HSV

169	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-3,209		
170	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-3,209		
171	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-28,881		
172	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-3,209		
163	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-5,796		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

173	K	784121001/00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-320,927		
174	K	784181121/00	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-320,927		
175	K	784211111/00	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-320,927		

02 - Vícepráce - sanace

1 473 473,17

001 - Zemní práce

201 486,51

4	K	132201201/00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 "odkop obvodových stěn pro sanaci zdiva na základovou spáru" "P01" (1,5*2-0,6*1)*(18,44+3) "dvůr" (3,5*2-0,6*1)*(18,3+5,55+8,7) "P02" (3,5*2-0,6*1)*(3,26+6,8) Součet	m3	324,160		
5	K	132201209/00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 324,16/2 Součet	m3	162,080		
1	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 324,16*2	m3	648,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	161101101/00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	324,160		
			324,16		324,160		
			Součet		324,160		
9	K	167101101/00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	324,160		
			324,16		324,160		
			Součet		324,160		
13	K	174101101/00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	324,160		
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
2	K	319202110.R	Chemická tlaková injektáž - krém KIESOL C	m2	86,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
3	K	612821010.R	Vnitřní sanační omítka včetně štukové vrstvy tl. 20 mm	m2	295,262		
			"SO 03"				
			(1-				
			0,3)*(5,999*2+10,5*2+2,7*2+1,517+0,05+1,732)+		36,533		
			(0,95-0,3)*(1,258+1,465*2+1,312+0,05*3)*2				
			(0,9-0,3)*(2,7+2,4)+(1-				
			0,3)*(4,61+0,88+0,368+0,74+0,322+0,88+0,995)+		14,797		
			(1,15-0,3)*(1,53+1,685+2,25+0,7+0,4)				
			(1,15-0,3)*(1,517+1,732+0,05+2,7*2)		7,394		
			(1,7-0,3)*2,1+(1,3-0,3)*2,7+(1,25-0,3)*2,1+(1,65-		11,280		
			0,3)*2,7				
			(1,05-				
			0,3)*(1,258+1,465*2+1,312+1,517+1,732+2,1+0,1		15,274		
			5*2+0,05*4)+(1,55-0,3)*(0,15+2,7+1,28*2)				
			(0,95-0,3)*(5,65+4,95)+(1,1-0,3)*(4,95+5,65)		15,370		
			(1,05-0,3)*(2,7*3+2,8*2)+(1-0,3)*2+(1,25-		16,275		
			0,3)*2+(1,2-0,2)*2,7				
			(0,95-0,3)*2,7+(1,25-0,3)*2,7+(1,1-		12,240		
			0,3)*4,95+(1,1-0,3)*4,95				
			- "otvory				
			vnitřní 2*(0,7*0,65*4+0,7*0,7*2+0,8*0,4+0,8*0,7+		-13,034		
			0,8*0,7+0,7*0,7*0,8*0,6+1,5*0,7+0,8*0,7+0,8*0,6				
			*1,5*0,6)				
			- "otvory vnější" (1,6*0,7+1,65*0,8)		-2,440		
			Mezisoučet		113,689		
			"SO 02"				
			(1,5-0,3)*(5,6+2,4+2,5+13,04+0,5)+(1,1-				
			0,3)*(1+4,25+0,1+1,8+0,3+6,15+6,8*2)+(1,05-		103,653		
			0,3)*(21+18,3+6,8*2)+(1-0,3)*(6,8+6,15*2)				
			(1,15-0,3)*(6+5)+2,95*(1,5*2)+(1,1-		22,040		
			0,3)*(0,8*2+0,3*2+1*2+0,3*2)				
			(1,1-0,3)*(21+6)+(1-0,3)*(18,2)+(1-		64,940		
			0,3)*6*2+(1,05-0,3)*(6*2)+(1-0,3)*6*2+(1,1-0,3)*6				
			- "otvory" 2*(1,45*1+0,8*0,7+0,9*4*0,7)		-9,060		
			Mezisoučet		181,573		
			Součet		295,262		
177	K	612821011.R	Vnitřní minerální stěka KIOSOL + sanační omítka	m2	25,665		
			"SO 03+02, obvodové stěny, kde není možný odkop zvně"				
			(4,9+1,2+0,3*2)*2,95+4*2,95/2		25,665		
			Součet		25,665		
178	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	160,515		
179	K	612821081	Příplatek k vnitřní vyrovnávací sanační omítce ZKD 10 mm omítky prováděné ručně ve více vrstvách	m2	160,515		
180	K	629995101.R	Očištění a proškabání spár	m2	160,515		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	37,032		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

"bourání opěrné stěny u anglických dvorků"

0,4*(21,68+0,9)*(3,4-0,35) 27,548

0,35*1,2*(21,68+0,9) 9,484

Součet 37,032

161	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	320,927		
"výměra sanačních omítek" 295,262+25,665					320,927		

998 - Přesun hmot

138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	15,914		
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	109,095		
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	109,095		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	981,855		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	109,095		

711 - Izolace proti vodě

154	K	711192202	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na zdivu, 2 vrstvy včetně dodávky materiálu COMBIDICK 2K	m2	160,515		
-----	---	-----------	--	----	---------	--	--

"dopočet izolace na základovou spáru"

"P01" 1*(18,44+3) 21,440

"dvůr" 3,5*(18,3+5,55+8,7) 113,925

"P02" 2,5*(3,26+6,8) 25,150

Součet 160,515

156	K	711161304/00	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopolými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 2,0 m	m2	160,515		
157	K	711161382/00	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopolými ukončené horní provětrávací lištou	m	85,510		

"dopočet dle PD"

8,7+9,54+18,29+11,3+18,44+5+24,5+6,8+3,26+2 118,510

1,68-10*0,9

- "v Sod" 33 -33,000

Součet 85,510

160	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	13,144		
-----	---	-----------	---	---	--------	--	--

783 - Dokončovací práce - nátěry

176	K	784321031R	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	320,927		
-----	---	------------	---	----	---------	--	--

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chránné dílny Sokolov

Objekt: 21 - Úprava stropu 2.NP po dořešení statiky a PBŘ - varianata bez zásahu do nosné kce střechy

JKSO: CC-CZ:
Místo: Sokolov Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: IČ: 00 259 586
Město Sokolov DIČ: CZ 00 259 586

Zhotovitel: IČ: 48 035 599
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ: CZ 48 035 599

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
SWIETELSKY stavební s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Nezahrnuto v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr - naceněno na základě nového zadání

Náklady z rozpočtu	137 583,98
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	137 583,98
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snížená 15,00% ze 137 583,98	20 637,60
Cena s DPH v CZK	158 221,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 21 - Úprava stropu 2.NP po dořešení statiky a PBŘ - varianata bez zásahu do nosné kce střechy

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	137 583,98
01 - Odpočet z SoD	-130 648,96
006 - Úpravy povrchu	-118 180,10
009 - Ostatní konstrukce a práce	-7 193,57
784 - Malby	-5 275,29
02 - Přípočet dle nového zadání	268 232,94
763 - Konstrukce montované	269 351,28
099 - Přesun hmot HSV	-1 118,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	137 583,98

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 21 - Úprava stropu 2.NP po dořešení statiky a PBŘ - varianata bez zásahu do nosné kce střechy

Místo: Sokolov

Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 583,98

01 - Odpočet z SoD

-130 648,96

006 - Úpravy povrchu

-118 180,10

79	K	611325412/00	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	-311,410		
80	K	611131121/00	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	-311,410		
			"Penetrace pod štuk, 2NP"				
			-311,41		-311,410		
			Součet		-311,410		
81	K	611311131/00	Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	-311,410		

009 - Ostatní konstrukce a práce

129	K	978011141/00	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 30 %	m2	-311,410		
			2.NP;				
			-				
			(11,37+13,86+71,07+17,38+17,19+16,19+17,37+16,19+16,88+17,22+15,91+8,29+15,93+8,32+15,93+8,29+15,7+8,32)		-311,410		
			Součet		-311,410		

784 - Malby

386	K	784121001/00	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-217,987		
			-(311,41*0,7)		-217,987		
			Součet		-217,987		

02 - Přípočet dle nového zadání

268 232,94

763 - Konstrukce montované

269 351,28

262	K	763135881/00	Demontáž podhledu	m2	311,410		
			2NP;				
			311,41		311,410		
			Součet		311,410		
264	K	763131411/00	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	306,680		
			2.NP;				
			71,07+17,38+17,19+4,87+16,19+17,37+4,44+19,19+16,88+4,49+15,91+8,29+5,25+15,93+8,32+5,25+15,93+8,29+5,25+15,7+8,32+5,17		306,680		
			Součet		306,680		
265	K	763131451/00	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	31,120		
			2.NP, koupelny;				
			4,16+4,06+4,07+4,69+4,68+4,69+4,77		31,120		
			Součet		31,120		
266	K	763131751/00	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	337,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
"2NP"							
306,68+31,12					337,800		
Součet					337,800		
267	M	279Ln6064-04	Dodávka parotěsné zábrany	m2	388,470		
337,8					337,800		
268	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	24,200		
099 - Přesun hmot HSV							
139	K	997013152/00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	-0,690		
140	K	997013501/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,690		
141	K	997013509/00	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-6,210		
142	K	997013831/00	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	-0,690		
138	K	998017002/00	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-2,059		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 26 - Úprava vazníků podle statického posudku

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Město Sokolov

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 9. 2018

IČ:

00 259 586

DIČ:

CZ00 259 586

IČ:

48 035 599

DIČ:

CZ48 035 599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	87 530,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	87 530,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	87 530,00	13 129,50

Cena s DPH	v CZK	100 659,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 26 - Úprava vazníků podle statického posudku

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 530,00
PSV - Práce a dodávky PSV	85 530,00
762 - Konstrukce tesařské	5 500,00
767 - Konstrukce zámečnické	80 030,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	2 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 530,00

ROZPOČET

Stavba: Změnové listy - Chráněné dílny Sokolov

Objekt: 26 - Úprava vazníků podle statického posudku

Místo: Datum: 10. 9. 2018

Objednatel: Město Sokolov

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 530,00

PSV - Práce a dodávky PSV

85 530,00

762 - Konstrukce tesařské

5 500,00

2	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	kpl	1,000		
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--

767 - Konstrukce zámečnické

4	K	767136131.R	Doplnění a montáž styčnickových desek	kpl	1,000		
---	---	-------------	---------------------------------------	-----	-------	--	--

úprava vazníků

5	M	15952142.R	Styčnickové desky Pz tl. 2 mm	SOUD OS	1,000		
---	---	------------	-------------------------------	------------	-------	--	--

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN6 - Územní vlivy

3	K	064103000	Práce ve škodlivém prostředí	SOUD OS	1,000		
---	---	-----------	------------------------------	------------	-------	--	--

