



## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**Objednatel:** Město Sokolov  
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města  
IČ: 00 259 586  
DIČ: CZ 00259586  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

**a**

**Zhotovitel:** ZISTAV s.r.o.  
Se sídlem: U hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary  
IČ: 26316803  
DIČ: CZ26316803

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12980

Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

Jednající: Bc. Lukáš Havel  
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 04. 2020 na stavební práce s názvem

### „Zimní stadion – stavební úpravy šaten – II. etapa“

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 04. 2020 smlouvu o dílo č. SML/139/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion – stavební úpravy šaten – II. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo mění tak, jak je níže uvedeno.
2. Po uzavření smlouvy o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1, a naopak neprovádět některé práce (tzv. méněpráce), které byly původně předmětem smlouvy o dílo, a které jsou popsány

v čl. II. odst. 2. Změna závazku ze smlouvy o dílo ve formě víceprací a méněprací podle předchozí věty nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota nedosahuje limitu pro podlimitní zakázku.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (vícepráce).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se zužuje o práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku (méněpráce).
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII.4. smlouvy o dílo o 6 286,00 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 2 829 804,90 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

## III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.
5. Tento dodatek by schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 563/15RM/2020 ze dne 08. 09. 2020.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.

V Sokolově dne .....

V ..... dne .....

Renata Oulehlová  
starostka města

.....  
Objednatel

Bc. Lukáš Havel  
**Lukáš**  
**Havel**  
Digitálně  
podepsal Lukáš  
Havel  
Datum:  
2020.09.09  
12:05:35 +02'00'  
.....  
Zhotovitel

**ZMĚNOVÝ LIST - rekapitulace****MÉNĚ- A VÍCEPRÁCE**

Stavba: Zimní stadion, stavební úpravy šaten II. Etapa

Objekt: Rekapitulace

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

P.Č.	P.Č. rozp.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	tonáž jednotl.	tonáž celkem
1	x	4	5	6	7	8	9	x	x
			Změnový list 1 - vytápění	sb	1	31 419,00	31 419,00		
			Změnový list 2 - ZTI	sb	1	- 25 078,00	-25 078,00		
			Změnový list 3 - stavební	sb	1	- 13 167,00	-13 167,00		
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM</b>							<b>-6 826 Kč</b>		

# ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Stavba: Zimní stadion, stavební úpravy šaten II. Etapa

Objekt: Vytápění

## MĚNĚ- A VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

P.Č.	P.Č. rozp.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	x	4	5	6	7	8	9
			<b>1) Vytápění</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
		733110806	demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	m	12	30,00	360,00
		733113113	příplatek k ceně za zhotovení přípojky ocel. DN 15	ks	10	109,00	1 090,00
		733191913	zaslepení potrubí ocel. DN 15	ks	10	138,00	1 380,00
		733191923	navaření odbočky na stáv.potrubí DN 15	ks	10	241,00	2 410,00
		230170001	příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 (zaslepení všech zhotovených přípojek - 10x - na ocelovém potrubí a po provedení zkoušky zpětná demontáž záslepek )	sb	1	1 320,00	1 320,00
		733223301	potrubí Cu lisované $\phi$ 15x1	m	16	321,00	5 136,00
		733223302	potrubí Cu lisované $\phi$ 18x1	m	50	362,00	18 100,00
		733224222	příplatek za zhotovení přípojky Cu $\phi$ 15	ks	10	160,00	1 600,00
		733224223	příplatek za zhotovení přípojky Cu $\phi$ 18	ks	12	171,00	2 052,00
		733291101	zkouška těsnosti potrubí Cu do $\phi$ 35	m	66	18,20	1 201,20
		733322211R	potrubí z trubek plastových Rehau - Has $\phi$ 17	m	16	177,97	2 847,52
		125881710	přechod závit. Rehau - Has $\phi$ 17 x 1/2"	ks	2	175,00	350,00
		733811241	ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z PE tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	16	85,40	1 366,40
		734209103	montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2"	ks	8	26,00	208,00
		734211127	automatický odvzdušňovací ventil 1/2" vč.zp.klapky	ks	4	297,00	1 188,00
		734291123	kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	ks	4	232,00	928,00
		734261403	připojovací armatura Vekolux roh. 1/2" x 3/4"	ks	1	771,00	771,00
		734494213	návarky s trubkovým závitem G 1/2"	ks	2	183,00	366,00
		735151811	demontáž otopných těles panelových jednořadých do 1500mm	ks	1	106,00	106,00
		735151821	demontáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500mm	ks	1	124,00	124,00
		735151831	demontáž otopných těles panelových třířadých do 1500mm	ks	1	160,00	160,00
		735161811	demontáž otopných těles trubkových nad 1500mm	ks	1	142,00	142,00
		735291800	demontáž konzol nebo držáků do odpadu	ks	29	12,30	356,70
		735494811	vypuštění vody z otopných soustav	m2	115	20,90	2 403,50

		735152592	otopná tělesa panelová dvoudesková typ VK se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm, délka 500 mm	ks	1	5 936,08	5 936,08
		735151692	otopná tělesa panelová třídesková se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm, délka 500 mm (33-900/500)	ks	1	7 084,25	7 084,25
		735164512R	otopné trubkové těleso Koralux Rondo Max KRM 1820.600	ks	1	4 487,00	4 487,00
		735192921	zpětná montáž otopných těles panelových jednořadých do 1500mm	ks	1	103,00	103,00
		735192925	zpětná montáž otopných těles panelových třířadých do 1500mm	ks	1	148,00	148,00
		735192923	zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500mm	ks	2	115,00	230,00
		735192932	zpětná montáž otopných těles trubkových nad 1500mm	ks	1	133,00	133,00
		260700002	přípojovací L garnitura chrom 17/250	ks	2	232,00	464,00
		735000911	vyregulování dvojregulačních ventilů s ručním ovládáním	ks	6	60,00	360,00
		735191910	napuštění vody do otopného systému otopných těles	m2	115	12,50	1 437,50
			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>66 349,15</b>
			<b>ODPOČET</b>				
6		733111223	Potrubi z trubek ocelových závitových bezešvých zesílených nízkotlakých a středotlakých DN 15	m	-30,00	586,00	-17 580,00
24		735151299	Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 1673 W	kus	-1,00	5 450,00	-5 450,00
26		735151592	Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	-1,00	4 950,00	-4 950,00
28		735164272	Otopná tělesa trubková přímotopná elektrická na stěnu výšky tělesa 1810 mm, délky 600 mm	kus	-1,00	6 950,00	-6 950,00
			<b>ODPOČET CELKEM:</b>				<b>-34 930,00</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM</b>							<b>31 419 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 02

Stavba: Zimní stadion, stavební úpravy šaten II. Etapa

Objekt: Zdravotechnika **MĚNĚ- A VÍCEPRÁCE**

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

P.Č.	P.Č. rozp.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	x	4	5	6	7	8	9
			<b>1) Vnitřní kanalizace</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
		72121212R	odtokové sprchové žlaby se zápach.uzávěrkou a roštem délky 2500 mm - zakázkový výroba	ks	2	19965	39 930,00
		72180010R	Zjišťování trasy a průchodnosti odpadního potrubí	sb	1	5500	5 500,00
			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>45 430,00</b>
			<b>ODPOČET</b>				
		721212127	odtokové sprchové žlaby se zápach.uzávěrkou a roštem délky 1000 mm	ks	-6	8900	-53 400,00
		721800101	kamerový průzkum potrubí	sb	-1	5500	-5 500,00
			<b>ODPOČET CELKEM:</b>				<b>-58 900,00</b>
			<b>2) Vnitřní vodovod</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
		722130801	demontáž potrubí pozink. DN 25	m	8	56,60	452,80
		722170801	demontáž rozvodů vody z plastů do pr.25	m	16	17,00	272,00
		722174002	potrubí PPR Host. D 20/16	m	4	287,00	1 148,00
		722220233	přechodky PPR dGK D32 x 1"	ks	1	202,00	202,00
		722220234	přechodky PPR dGK D40 x 5/4"	ks	4	446,00	1 784,00
		722173201R	potrubí z plastových trubek systém Rehau Rautitan stabil $\phi$ 16	m	36	179,00	6 444,00
		722173202R	potrubí z plastových trubek systém Rehau Rautitan stabil $\phi$ .20	m	6	208,00	1 248,00
		722173203R	potrubí z plastových trubek systém Rehau Rautitan stabil $\phi$ 25	m	54	288,00	15 552,00
		722173204R	potrubí z plastových trubek systém Rehau Rautitan stabil $\phi$ 32	m	42	437,00	18 354,00
		722173205R	potrubí z plastových trubek systém Rehau Rautitan stabil $\phi$ 40	m	36	681,00	24 516,00
		366099008	nástěnka Rehau 16 x 1/2"	ks	11	152,19	1 674,09

	366100008	nástěnka Rehau 20 x 1/2"	ks	6	238,00	1 428,00
	722190401	vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25	ks	35	184,00	6 440,00
	366056001	přechod Rehau 25 x 1/2"	ks	18	231,00	4 158,00
	366057001	přechod Rehau 25 x 3/4"	ks	3	245,00	735,00
	366062001	přechod Rehau 40 x 5/4"	ks	2	753,00	1 506,00
	722173912	spoje rozvodů vody z plastů - propojení stávajícího potrubí, svary polyfuzí D do 20 mm	ks	5	38,00	190,00
	722173913	spoje rozvodů vody z plastů - propojení stávajícího potrubí, svary polyfuzí D do 25 mm	ks	2	42,30	84,60
	722131913	osazení odbočky do potrubí DN 25	sb	2	708,00	1 416,00
	722131914	osazení odbočky do potrubí DN 32	sb	1	855,00	855,00
	722182012	podpůrný žlab pro potrubí D 25	m	4	33,70	134,80
	722182013	podpůrný žlab pro potrubí D 32	m	12	38,40	460,80
	722182014	podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	24	44,80	1 075,20
	722224115	kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	ks	1	234,00	234,00
	722232045	kohout kulový G 1"	ks	1	487,00	487,00
	722232046	kohout kulový G 5/4"	ks	2	802,00	1 604,00
	722290226	proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	58	45,80	2 656,40
	722290234	proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	58	41,40	2 401,20
	722181222	ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE tloušťky izolace přes 6 do 9 mm vnitřního průměru DN přes 22 do 45 mm	m	10	67,00	670,00
	722181232	ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního průměru DN přes 22 do 45 mm	m	14	82,00	1 148,00
	722181242	ochrana potrubí tepelně izolačními trubnicemi z PE tloušťky izolace přes 13 do 20 mm vnitřního průměru DN přes 22 do 45 mm	m	118	108,00	12 744,00
		<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>112 074,89</b>
		<b>ODPOČET</b>				
	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	-20	375	-7500
	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	-4	455	-1820
	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	-10	565	-5650
	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	-10	785	-7850
	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	-44	455	-20020

	722174026	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3	m	-20	785	-15700
	722174027	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5	m	-12	995	-11940
	722220111	nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	-14	225	-3150
	722220121	nástěnky pro baterii G 1/2"	pár	-3	455	-1365
	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	ks	-1	491	-491
	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4	ks	-1	1025	-1025
	722232011	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1/2	ks	-1	499	-499
	722232012	Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 3/4	ks	-1	695	-695
	722850101	CST (centrál.směšov.ventil 3/4" na TUV omezovač teploty 55°C) dod+mtž	ks	-2	20000	-40000
	722181212	ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tloušťky izolace do 6 mm vnitřního průměru DN přes 22 do 32 mm	m	-26	59	-1534
	722181223	ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z PE tloušťky izolace přes 9 do 13 mm vnitřního průměru DN přes 45 do 63 mm	m	-62	105	-6510
		<b>ODPOČET CELKEM:</b>				<b>-125 749,00</b>
		<b>3) Zařizovací předměty</b>				
		<b>PŘÍPOČET</b>				
	725121521	pisová záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem	ks	3	9 819,00	29 457,00
	05011SLZ	napájecí zdroj pro pisoáry SLZ01Y	ks	2	1 309,00	2 618,00
	71818003	sprchová koncovka ANTIVANDAL 180VP (dod + mtž)	sb	6	2 821,00	16 926,00
		<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>49 001,00</b>
		<b>ODPOČET</b>				
	725121512	Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnější svislý	ks	-5	5500	-27500
	dod05	výtokový ventil pisoárový	ks	-2	1 050,00	-2100
	725841311	baterie sprchové podomítkové Antivandal	ks	-3	12540	-37620
	725849414	baterie sprchové montáž nástěných baterií automatických	ks	-3	855	-2565



	725865411	zápachová uzávěrka zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40	ks	-2	705	-1410
		<b>ODPOČET CELKEM:</b>				<b>-71 195,00</b>
		<b>4) Ostatní</b>				
		<b>PŘÍPOČET</b>				
	767-Z04	nosník pozinkovaný do 500 mm s příslušenstvím	ks	8	314,00	2 512,00
	767-Z05	nosník pozinkovaný do 600 mm s příslušenstvím	ks	14	401,00	5 614,00
	76799510R	objímky pro potrubí DN15-DN32 s pryž.výstelkou, upevň.matice, stopka, táhlo vč.montáže	ks	22	77,00	1 694,00
	76799510R	objímky pro potrubí DN40-DN50 s pryž.výstelkou, upevň.matice, stopka, táhlo vč.montáže	ks	44	108,00	4 752,00
	76799510R	objímky pro potrubí DN125-DN150 s pryž.výstelkou, upevň.matice, stopka, táhlo vč.montáže	ks	26	238,00	6 188,00
	SOUB.3	vypracování technických podkladů	sb	1	3 500,00	3 500,00
		<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>24 260,00</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM</b>						<b>-25 078 Kč</b>

## ZMĚNOVÝ LIST č. 03

Stavba: Zimní stadion, stavební úpravy šaten II. Etapa

Objekt: stavební část

### MĚNĚ A VÍCEPRÁCE

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel: ZISTAV s.r.o.

P.Č.	rozp	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	x	4	5	6	7	8	9
			<b>1) Dveře + zárubně</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
		553314040	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 100 levá/pravá 900	kus	1,00	1 850,00	1 850,00
		642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,00	3 200,00	3 200,00
		553313480	zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,00	1 290,00	1 290,00
		642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,00	400,00	400,00
		766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		611-3/700	dveře vnitřní hladké plné 1křídlové 60x200 cm FEST (specifikace dle PD) vč. kování	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		611656110	dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm	kus	1,00	4 700,00	4 700,00
		766660717	Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	1,00	700,00	700,00
		549172550	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>19 390,00</b>
			<b>2) Bourání otvorů</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
		962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	1,74	780,00	1 354,08

	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	3,47	1 000,00	3 472,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	3,47	230,00	798,10
	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,76	12,00	333,12
	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	3,47	1 000,00	3 470,00
		<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>9 427,30</b>
		<b>3) Topný kanál</b>				
		<b>PŘÍPOČET</b>				
	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů	kus	85,00	122,00	10 370,00
	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,55	2 600,00	6 630,00
	997013153	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	5,61	1 000,00	5 610,00
	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,61	230,00	1 290,30
	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	44,88	12,00	538,56
	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	5,61	1 000,00	5 610,00
	411121232	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	68,00	198,00	13 464,00
	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,41	3 240,00	1 321,92
	411354249	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm	m2	5,10	495,00	2 524,50
	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,03	30 000,00	840,00
	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	2,55	3 250,00	8 287,50
	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	2,55	142,00	362,10
	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,14	30 000,00	4 140,00
	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	6,64	250,00	1 660,00

			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>62 648,88</b>
			<b>4) SDK předstěna v m1.04</b>				
			<b>PŘÍPOČET</b>				
	763121426	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	8,10	555,00		4 495,50
			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>4 495,50</b>
			<b>5) Oprava a malba stropů</b>				
	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	163,000	68,00		11 084,00
	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,00	15,00		2 445,00
	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	163,00	60,00		9 780,00
			<b>PŘÍPOČET CELKEM:</b>				<b>23 309,00</b>
			<b>6) Odpočet podhledů</b>				
			<b>ODPOČET</b>				
	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-163,83	220,00		-36 042,60
	59030575	podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	m2	-172,02	350,00		-60 207,00
	59036240	rastr nosný kazetové minerální podhledy bílá hlavní profil rošt š.15,L=3700mm	m	-141,06	40,00		-5 642,40
	59036242	rastr nosný kazetové minerální podhledy bílá vedlejší profil rošt š.15 ,L=600mm	m	-430,06	37,00		-15 912,22
	59036327	závěs stavitelný Pz ocel tl 4mm antikorozní třída C1, hák & oko, dl 190-340mm	kus	-120,41	8,00		-963,28
	763431802	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	-100,00	110,00		-11 000,00
	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,78	1 000,00		-1 780,00

		998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,78	500,00	-890,00
			<b>ODPOČET CELKEM:</b>				<b>-132 437,50</b>
<b>ZMĚNOVÝ LIST CELKEM</b>							<b>-13 167 Kč</b>