

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Druhá severočeská stavební společnost, spol. s r.o.
Se sídlem: Perštejn 300, 431 63 Perštejn
IČ: 44223242
DIČ: CZ44223242
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1741
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 681644441/0100
Jednající: Josef Štaylor
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.9.2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.9.2020 smlouvu o dílo č. 271/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Ul. Roháčova, Sokolov - příjezdová komunikace a inženýrské sítě“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (víceprací) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 4 a 50% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu víceprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 463.774,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

Původní cena za dílo: 6.531.677,04Kč bez DPH

Cena za dílo vč. navýšení: 6.995.451,04 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 808/22RM/2020 ze dne 16.12.2020.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy „Změna č.1, č.2, č.3, č.4“.

V Sokolově dne



Digitálně
podepsal
Renata Oulehlová
14.01.2021 10:30

Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

V Perštejně dne

Digitálně
podepsal Josef
Štayr
Datum:
2021.01.05
07:41:12 +01'00'

Josef Štayr
DSSS, spol. s r.o.
Zhotovitel

změna č.1_VCP výměna materiálu zásypu

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01							401 221	84 257	485 478
001: Zemní práce							330 421	69 388	399 810
4.	H	58981119	recyklát cihelný frakce 0/63 500*2,1	t			195 300	41 013	236 313
5.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			5 500	1 155	6 655
6.	SP	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3			30 909	6 491	37 400
7.	H	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t			63 142	13 260	76 402
9.	SP	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			35 570	7 470	43 040
099: Přesun hmot HSV							70 800	14 868	85 668
8.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			70 800	14 868	85 668

Poznámka: U rozpočtu není počítáno s odvozem a uložením výkopku na skládku. Veškerý výkopek bude deponován na stavbě a následně bude provedeno geodetické zaměření a stanovení množství materiálu k odvozu na skládku

změna č.2_VCP Sanace pod kanalizací

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01							22 916	4 812	27 729
001: Zemní práce							4 043	849	4 892
4.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 10*1,5*1	m3			3 630	762	4 392
5.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3			413	87	500
004: Vodorovné konstrukce							13 410	2 816	16 226
2.	SP	462511161	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně 10*1,5*0,6	m3			13 410	2 816	16 226
005: Komunikace							4 680	983	5 663
3.	SP	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 10*1,5	m2			4 680	983	5 663
009: Ostatní konstrukce a práce							783	164	947
1.	SP	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 10*1,5	m2			783	164	947

Poznámka: U rozpočtu není počítáno s odvozem a uložením výkopku na skládku. Veškerý výkopek bude deponován na stavbě a následně bude provedeno geodetické zaměření a stanovení množství materiálu k odvozu na skládku

změna č.3_VCP Kanalizace

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01							26 176	5 497	31 673
001: Zemní práce							16 807	3 529	20 336
3.	SP	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 5*2*2,5	m3			6 050	1 271	7 321
4.	SP	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 25*0,5	m3			344	72	417
5.	SP	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 5*2,5*2	m2			2 632	553	3 185
6.	SP	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2			1 532	322	1 854
7.	SP	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3			2 216	465	2 682
9.	SP	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			275	58	333
11.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 25-4	m3			1 995	419	2 413
12.	SP	175151101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1	m3			508	107	615
13.	H	58337331	šterkopísek frakce 0/22 4*1,9	t			1 254	263	1 517
008: Vedení dálková a přípojná							9 369	1 968	11 337
1.	SP	831362121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop m sklon do 20 % DN 250	m			1 504	316	1 820
2.	H	59710705	Trouba kameninová glazovaná Keramo Steinzeug - C,DN 250, délka 2500 mm	m			7 865	1 652	9 517

Poznámka: U rozpočtu není počítáno s odvozem a uložením výkopku na skládku. Veškerý výkopek bude deponován na stavbě a následně bude provedeno geodetické zaměření a stanovení množství materiálu k odvozu na skládku

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01							13 461	2 827	16 288
001: Zemní práce							13 461	2 827	16 288
1.	SP	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus			760	160	920
2.	SP	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2			1 488	312	1 800
3.	SP	112201202	Odřezání pařezů D do 500 mm	kus			1 676	352	2 028
4.	B	11120140R	Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a větví stromů dle platné legislativy	kpl			9 537	2 003	11 540

Poznámka: U rozpočtu není počítáno s odvozem a uložením výkopku na skládku. Veškerý výkopek bude deponován na stavbě a následně bude provedeno geodetické zaměření a stanovení množství materiálu k odvozu na skládku