

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „**objednatel**“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o.
Se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
IČ: 25397087
DIČ: CZ 25397087
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18505
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
Číslo účtu: 204716342/0300
Jednající: Jiří Pavlišťík, jednatel
(dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.12.2020:

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2020 smlouvu o dílo č. 361/2020/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Demolice objektů na p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov“ v rámci stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „smlouva o dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo není nutné provádět některé práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (díla) a celková hodnota změny (méněprací) nepřekračuje 15% původní hodnoty závazku podle §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel neprovede některé práce sjednané ve smlouvě o dílo, jejichž podrobný popis je uveden ve změnovém listu méněprací zhotovitele, který tvoří přílohu k tomuto dodatku.
2. S ohledem na snížení rozsahu předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dále dohodly na snížení ceny díla podle čl. VII. odst. VII. 3 smlouvy o dílo o 305.425,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.


Původní cena za dílo: 1.363.769,22 Kč bez DPH

Cena za dílo vč. snížení: 1.058.344,22 Kč bez DPH

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 499/22RM/2021 ze dne 18.8.2021.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha „Změna č.1“.

V Sokolově dne



Renata Oulehlová
starostka města
Objednatel

V Hranicích dne



Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec společnosti PB SCOM s.r.o.
Zhotovitel

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Změna č. 1 - Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov**

Objednatel: Město Sokolov -

Zhotovitel: 210 - Tureček Roman

Místo:


Zpracoval:

Soviar

Datum:

04.08.2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
ZL	ZL 01 Méněpráce	-305 425,00	0,00	-64 139,25	-369 564,25
Celkem		-305 425,00	0,00	-64 139,25	-369 564,25



ROZPOČET

Stavba: Demolice objektů p.p.č. 2227, 2228 v ul. Heyrovského, Sokolov

Objekt: ZL 01 Měněpráce

Objednatel: Město Sokolov

Zhotovitel:

Místo: Sokolov

Zpracoval: Soviar

Datum: 4. 8. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

-305 425,00

01 Odpojení sítí

1	741213815R2	Odpojení NN	kus	-1,000	
2	741213815R3	Odpojení plyn	kus	-1,000	

02 Přípravné práce

3	112151512R	Ořez stromů v blízkosti objektu pro zajištění jejich ochrany, v souladu s ČSN 83 9051, včetně likvidace ořezaného materiálu	kus	-5,000	
---	------------	---	-----	--------	--

04 Přesuny hmot a sutí

4	112101104R	Mechanická ochrana stromů v blízkosti objektu bedněním v. 2 m, zřízení a odstranění	kus	-5,000	
5	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-75,000	
6	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těžného do tl. 50 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2	m2	-75,000	
7	59381007	panel silniční 3,00x2,00x0,18m	kus	-15,000	

-pouze pronájem panelů - dočasná zpevněná plocha

8	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	-75,000	
9	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	-86,500	
10	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km	t	-1 211,000	
11	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	-86,500	
12	997013116R	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-86,500	
13	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202	t	-1,500	
14	997013807	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	-20,000	
15	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	-30,000	
16	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	-5,000	
17	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	-30,000	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Likvidace azbestu - čerpáno se souhlasem
TDI/AD**

05

18	20R	Vybourání materiálů/konstrukcí s obsahem azbestu	t	-2,000	
19	21R	Uložení materiálu s obsahem nebezpečných látek do vhodných nádob, naložení na dopravní prostředek	t	-2,000	
20	22R	Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem	kpl	-1,000	
21	23R	Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu	kpl	-1,000	
22	997006512AZB	Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu do 1 km	t	-2,000	
23	997006519AZB	Vodorovná doprava materiálu s obsahem azbestu na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km...celkem 15 km	t	-28,000	
24	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	-2,000	

94

VRN

25	012303000R	Geodetické zaměření stavby - zaměření ponechávaných podzemních konstrukcí	kpl	-1,000	
26	012303000R1	Zpracování geometrických plánů pro zápis do KN, součinnost	kpl	-1,000	
27	034503000R	Informační tabule na staveništi - formát 600x400mm, materiál plast, grafika dle zadání objednatele, D+M	kpl	-1,000	
28	042903000R	Legislativní zajištění v případě výskytu azbestu ve stavbě - čerpáno se souhlasem TDI/AD	kpl	-1,000	
29	091003000R1	Zkrápění suti, demolovaného objektu, další opatření pro eliminaci prašnosti	kpl	-1,000	

Celkem

-305 425,00